

Số: 212/BC-UBND

Hà Nội, ngày 22/tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022
của HĐND Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 26/5/2023 của Thường trực HĐND Thành phố về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 112/HĐND-VP ngày 09/6/2023 của Thường trực HĐND Thành phố về rà soát, báo cáo việc thực hiện nghị quyết, kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố như sau:

I. Đối với việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố:

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công:

UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 4377/UBND-ĐT ngày 29/12/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố về phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Đồng thời, UBND Thành phố ban hành các Kế hoạch: số 66/KH-UBND ngày 02/3/2023 khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; số 94/KH-UBND ngày 20/3/2023 về việc thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện các kế hoạch của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung, nhiệm vụ sau:

(1) Về đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công cấp Thành phố (60 dự án đã được dự nguồn chi tiết nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư).

(2) Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư công năm 2023 của Thành phố (135 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án; 14 dự án đầu tư cấp Thành phố được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cần điều chỉnh thời gian thực hiện; 73 dự án đầu tư cấp Thành phố được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cần hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công);

trong đó: đề nghị các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với 135 dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; các đơn vị thẩm định dự án hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đảm bảo điều kiện để được bố trí vốn hàng năm.

Kết quả thực hiện: Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của toàn Thành phố đến ngày 31/5/2023 là **11.643,1 tỷ đồng**, đạt **24,8%** kế hoạch, trong đó:

- Ngân sách cấp Thành phố: **6.251,4 tỷ đồng**, đạt **23,9%** kế hoạch.

- Ngân sách cấp huyện: **5.391,7 tỷ đồng**, đạt **27,1%** kế hoạch.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai:

2.1. Về việc triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố:

Theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại, tổng hợp 404 dự án tại Văn bản số 4309/BC-STNMT-TTr ngày 20/6/2022 được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 6181/VP-TNMT ngày 27/6/2022; và phân loại, tổng hợp bổ sung 173 dự án trên cơ sở ý kiến của các quận, huyện tại Văn bản số 5673/BC-STNMT-TTr ngày 04/8/2022 được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 383/TB-VP ngày 12/8/2022 của Văn phòng UBND Thành phố; theo đó phân công Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chủ trì rà soát, có biện pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ với **132 dự án** như sau:

- 75 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (*Nhóm 1 theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố*).

- 56 đã giải phóng mặt bằng xong, đang xây dựng công trình (*Nhóm 2.3 theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố*).

- 01 Dự án khác (*Nhóm 2.8 theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố*).

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thực hiện như sau:

(1) Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch thực hiện số 21/KH-KH&ĐT ngày 08/3/2023 để tổ chức thực hiện khắc phục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm không triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(2). Đối với 56 dự án đã giải phóng mặt bằng, đang xây dựng công trình (Nhóm 2.3):

Theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và UBND cấp huyện thực hiện ngay các biện pháp giám sát đầu tư, có văn bản đôn đốc và yêu cầu Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, cam kết lộ trình, thời

gian thực hiện để sớm đưa dự án vào sử dụng theo tiến độ và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về công tác giám sát tiến độ thực hiện dự án của các chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 129/KH&ĐT-ĐT ngày 09/01/2023 gửi các Nhà đầu tư và các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện để:

- Đôn đốc các Nhà đầu tư chủ động, phối hợp với các cấp, ngành Thành phố để khắc phục các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Khẩn trương có văn bản cam kết lộ trình, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình để sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng theo tiến độ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và quy định của pháp luật liên quan; và yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư được Chính phủ quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

- Đề nghị các Sở, ngành Thành phố và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, chủ động có biện pháp kiểm soát, đôn đốc Nhà đầu tư 56 dự án đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án để sớm triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng theo tiến độ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và quy định của pháp luật liên quan.

(3). Đối với 76 dự án, gồm 75 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (Nhóm 1) và 01 dự án khác (Nhóm 2.8):

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 130/KH&ĐT-ĐT ngày 09/01/2023; số 131/KH&ĐT-ĐT ngày 09/01/2023 đề nghị các Sở, ngành Thành phố, địa phương và các Nhà đầu tư báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến các Dự án.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát, xử lý và đang hoàn thiện báo cáo đối với 76 dự án, gồm 75 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (Nhóm 1) và 01 dự án khác (Nhóm 2.8) nêu trên theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 21/KH-KH&ĐT ngày 08/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó dự kiến đề xuất, kiến nghị:

- Các dự án đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai: **06** dự án;
- Các dự án chấm dứt dự án/dừng thực hiện dự án: **15** dự án;
- Các dự án kiến nghị tiếp tục triển khai: **23** dự án.
- Các dự án kiến nghị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra/kiểm tra để củng cố pháp lý và đề xuất phương án: **26** dự án.
- Các dự án kiến nghị giao các Sở, ngành Thành phố kiểm tra theo lĩnh vực chuyên ngành, đề xuất phương án cụ thể theo quy định của pháp luật: **05** dự án.
- Các dự án kiến nghị chờ kết luận của cơ quan điều tra: **01** dự án.

(4). Về công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (Trưởng đoàn Liên ngành):

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (Trưởng đoàn Liên ngành) tổ chức rà soát, xử lý đối với: **64** dự án trên địa bàn huyện Mê Linh (UBND Thành phố đã có chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 106/TB-VP ngày 22/3/2023 của Văn phòng UBND Thành phố); **11** dự án trên địa bàn

huyện Quốc Oai (UBND Thành phố có chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 143/TB-VP ngày 13/4/2023 của Văn phòng UBND Thành phố); 28 dự án trên địa bàn huyện Thạch Thất (UBND Thành phố đã có chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 141/TB-VP ngày 12/4/2023 của Văn phòng UBND Thành phố); 50 dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy và 62 dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 2327/STNMT-TTr ngày 07/4/2023).

2.2. Kết quả thực hiện như sau:

a. Về thu hồi đối với một số dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh:

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3379/KH&ĐT-ĐT ngày 26/7/2022, số 721/BC-KH&ĐT ngày 27/12/2022 báo cáo và đề xuất UBND Thành phố chấm dứt hoạt động, **dừng thực hiện** đối với 10 dự án, trong đó có 07 dự án trên địa bàn huyện Mê Linh: (1) Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh; (2) Khu đô thị mới Việt Á; (3) Khu đô thị mới BMC Thăng Long; (4) Khu nhà ở cao cấp Phương Viên; (5) Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh; (6) Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1; (7) Dự án khu nhà vườn, chung cư phục vụ cho người thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh. UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tại các văn bản: số 452/TB-VP ngày 13/9/2022, số 506/VP-ĐT ngày 12/01/2023 của Văn phòng UBND Thành phố.

Đến nay, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 506/VP-ĐT ngày 12/01/2023 của Văn phòng UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo UBND Thành phố ban hành quyết định chấm dứt, dừng thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND Thành phố liên quan đến việc nghiên cứu triển khai: Dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên (tại Văn bản số 105/BC-KH&ĐT ngày 09/3/2023, UBND Thành phố đã họp ngày 17/3/2023 và có Thông báo số 112/TB-VP ngày 24/3/2023 chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu một số nội dung đối với Dự án trên); 04 Dự án: Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1, Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh, Khu đô thị mới Việt Á đã được chấm dứt, dừng thực hiện theo các Quyết định: số 3202/QĐ-UBND ngày 13/6/2023, số 3203/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 và số 3232/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND Thành phố.

Đối với 01 dự án còn lại đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Văn bản số 721/BC-KH&ĐT ngày 27/12/2022 (Khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh), UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 506/VP-ĐT ngày 12/01/2023 của Văn phòng UBND Thành phố. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục triển khai các nội dung liên quan để báo cáo, tham mưu UBND Thành phố theo chỉ đạo tại văn bản nêu trên (dự kiến hoàn thành trước ngày 15/6/2023).

b. Đối với một số nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo số 141/TB-VP ngày 12/4/2023 về các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Thạch Thất:

Trên địa bàn huyện Thạch Thất có **28** dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo. UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tại Văn bản 141/TB-VP ngày 12/4/2023 của Văn phòng UBND Thành phố, trong đó có:

- *Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hoàn thiện các thủ tục xử lý dự án đầu tư theo quy định đối với **09** dự án đã có quyết định về việc chấm dứt việc thu hồi, giao đất:* Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2522/KHĐT-ĐT ngày 23/5/2023 đề nghị các Nhà đầu tư báo cáo, cung cấp tài liệu để xử lý, báo cáo UBND Thành phố theo quy định (*dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023*).

- *Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ và các chỉ đạo của UBND Thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng đối với 12 dự án:* Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2521/KHĐT-ĐT ngày 23/5/2023 đề nghị các Nhà đầu tư của **12** dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình để sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng (*trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Nhà đầu tư chủ động, phối hợp, báo cáo các cấp, ngành Thành phố để khắc phục, giải quyết, tháo gỡ theo quy định của pháp luật liên quan*) và thực hiện việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

3. Về nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đầu tư, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền:

3.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đầu tư:

Thực hiện ý kiến của HĐND Thành phố, với mục tiêu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau... UBND Thành phố đã ban hành:

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố ban hành Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của Thành phố.

- Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố.

- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của Thành phố.

- Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn Thành phố.

- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND Thành phố thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó cho phép tiếp tục thực hiện đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của 22/110 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-KHĐT ngày 28/02/2022 về Kế hoạch xây dựng kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm phát hiện các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với các quy định hiện hành, tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị, qua đó xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.

3.2. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền:

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 21/2022/NQ-HĐND và số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022, Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 1330/UBND-KH&ĐT ngày 08/5/2023 chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND Thành phố, Quyết định của UBND Thành phố về phân cấp, ủy quyền, cụ thể:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Yêu cầu các Sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã rà soát, chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định (*đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố*) hoặc tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết (*đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố*) quy định phân cấp của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ theo chuyên ngành và đồng bộ, đầy đủ cho cấp huyện, cho cấp xã theo quy định.

- Các Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận, huyện, thị xã; tham mưu UBND Thành phố xem xét, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện để được hướng dẫn (*trong trường hợp cần thiết*).

II. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố:

1. Về thoát nước và xử lý nước thải đô thị:

1.1. Về quy hoạch xây dựng các trạm xử lý nước thải tại khu đô thị:

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SXD(PTĐT) ngày 28/4/2023 để triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2524/SXD-PTĐT ngày 18/4/2023, số 3377/SXD-PTĐT ngày 23/5/2023 đề nghị, đôn đốc UBND các quận, huyện và thị xã rà soát, báo cáo công tác triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp báo cáo của các đơn vị để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố.

1.2. Về chỉ đạo ban hành hướng dẫn cụ thể các nội dung khi chuyển tiếp thực hiện tổ chức phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố:

UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình UBND Thành phố ban hành hướng dẫn cụ thể các nội dung khi chuyển tiếp thực hiện tổ chức phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Ngày 08/11/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp Liên ngành với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục thuế Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa cấp Thành phố và cấp huyện theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố. Trên cơ sở nội dung cuộc họp và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3223/STP-VBPQ ngày 22/11/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 8805/SXD-HT ngày 25/11/2022 báo cáo UBND Thành phố các nội dung: công tác triển khai thực hiện bàn giao theo phân cấp; một số tồn tại vướng mắc về nguồn vốn, bộ máy tổ chức, thủ tục ký hợp đồng phụ; đề xuất kiến nghị.

UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Thông báo số 621/TB-VP ngày 20/12/2022, trong đó yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành Thành phố liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đúng các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2140/UBND-ĐT ngày 05/7/2022 của Văn phòng UBND Thành phố.

Triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện công tác bàn giao (ký hợp đồng phụ, phụ lục hợp đồng...); trao đổi, làm việc, đôn đốc các quận, huyện, thị xã và tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND Thành phố. Đến ngày 01/4/2023, đã hoàn thành việc ký hợp đồng phụ giữa 30/30 quận, huyện, thị xã và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (*Số lượng Hợp đồng phụ do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã ký với cơ quan được UBND các quận, huyện và thị xã giao nhiệm vụ thực hiện là 73 hợp đồng cho các lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật: cây xanh, chiếu sáng, thoát nước*).

Sau khi hoàn thành công tác ký hợp đồng phụ, việc tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý nhà nước khi chuyển tiếp thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc (*công tác nghiệm thu, thanh toán các tháng đầu năm 2023 cho đến khi hoàn thành việc ký hợp đồng phụ, tiêu chí việc làm cho lao động thực hiện theo lĩnh vực...*). UBND Thành phố đã có Văn bản số 1330/UBND-KH&ĐT ngày 08/5/2023 giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

1.3. Về rà soát, thống kê hệ thống hồ điều hòa trên địa bàn Thành phố:

Sở Xây dựng đã có Văn bản số 4494/SXD-HT ngày 28/6/2022 gửi UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây đề nghị thống kê các hồ nước hiện có trên địa bàn, kể cả các hồ trong công viên, khu đô thị mới để tổng hợp, xây dựng phương án khai thác, điều hòa phục vụ thoát nước đô thị.

Trên cơ sở báo cáo nhận được của các cơ quan, đơn vị, hiện có 485 hồ nước có chức năng tham gia điều hòa thoát nước.

Ngày 03/10/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 7134/SXD-HT gửi UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị có liên quan về hệ thống ao, hồ trên địa bàn Thành phố phục vụ điều hòa thoát nước đô thị; khai thác chống lún chiếm đảm bảo cảnh quan môi trường; nghiên cứu lập phương án cải tạo, bổ sung hệ thống thu gom nước mưa và cửa xả tiêu thoát nước để góp phần điều hòa phục vụ thoát nước đô thị trên địa bàn theo phân cấp.

1.4. Về rà soát Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ:

- Năm 2022, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND Thành phố và phối hợp với các Sở, ngành về công tác rà soát Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng đã có văn bản số 9033/SXD-HT ngày 2/12/2022 gửi UBND Thành phố kiến nghị, đề xuất về Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; trên cơ sở báo cáo của Sở Quy hoạch- Kiến trúc tại văn bản số 365/QHKT-HTKT-KHTH ngày 14/02/2023, Văn phòng UBND Thành phố có văn bản số 1397/VP-ĐT thống nhất với đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến Trúc về việc rà soát Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Công tác rà soát Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ thực hiện sau khi Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện rà soát Quy hoạch Thoát nước Thủ đô và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ khác theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị sau khi Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề cập nhật, lồng ghép vào đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

- Khó khăn, vướng mắc:

- Trên cơ sở QH725, Thành phố đã tổ chức triển khai các dự án thoát nước theo quy hoạch, tuy nhiên chưa đáp ứng được các mục tiêu quy hoạch về tiến độ. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải chủ yếu mang tính kỹ thuật, công nghệ cao, cần nhu cầu kinh phí lớn, hiện chủ yếu sử dụng vốn vay ODA (Dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội), thời gian thực hiện dài, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng... nên hầu hết các dự án đều chậm so với tiến độ dự kiến. Tỷ lệ xử lý nước thải khu vực trong phạm vi quy hoạch đạt được còn thấp 28,8%.

- Trên cơ sở Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội; các Kế hoạch: số 189/KH-UBND năm 2013 phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và số 312/KH-UBND ngày 28/12/2021 về Phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 làm cơ sở để triển khai các dự án ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước cho Thành phố. Đây là công cụ hữu hiệu để định hướng, quản lý đầu tư cho các dự án và thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo quy hoạch. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách Thành phố hạn hẹp nên kế hoạch tài chính thường chưa được bố trí phù hợp cho kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống từng giai đoạn. Trong khi đó, cơ chế, chính sách chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế trong nước tham gia đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.

1.5. Về khắc phục thúc đẩy hoàn thành các nội dung chất vấn liên quan đến các tuyến kênh phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp tại các khu vực phát triển đô thị:

Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà soát các tuyến kênh, mương trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cụ thể có 70 tuyến kênh, mương với tổng chiều dài khoảng 50km không còn chức năng phục vụ nông nghiệp, đề xuất chuyển mục đích sang phục vụ thoát nước đô thị. Ngày 22/3/2023, Sở Xây dựng có Văn bản số 1744/SXD-HT báo cáo UBND Thành phố kết quả rà soát và đề xuất cho phép chuyển đổi các tuyến kênh, mương nông nghiệp sang phục vụ thoát nước đô thị; bổ sung vào danh mục thoát nước đô thị của Thành phố.

2. Về xử lý nước thải Khu, Cụm công nghiệp:

2.1. Về việc chỉ đạo các doanh nghiệp dự án thực hiện đầu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp; các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp đang hoạt động trong

Khu công nghiệp thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn đúng quy định Luật Bảo vệ môi trường:

Trong thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát việc xử lý nước thải, hiện trạng đầu nổi nước thải của các doanh nghiệp sản xuất; trong đó điển hình là tại Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh. Tính đến nay, 100% các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Minh đã đầu nổi nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức (chủ đầu tư Khu công nghiệp Quang Minh) đã lắp đặt 01 trạm quan trắc tự động, liên tục nhằm kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Quang Minh I.

2.2. Về việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại các cụm công nghiệp:

UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 143/UBND-TH ngày 16/01/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố và Văn bản số 13163/VP-ĐT ngày 07/12/2022 về triển khai thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát HĐND Thành phố tại Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 31/10/2022, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường đơn đốc việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các cụm công nghiệp.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1190/STNMT-CCBVMT ngày 01/3/2023 đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung:

- Có văn bản cam kết lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các cụm công nghiệp hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Các thông số quan trắc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động phải tuân thủ các quy định tại Điều 97 và Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Điều 33, 34 và 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường.

- Kết nối và truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Định kỳ hàng quý và sau khi hoàn thành việc lắp đặt, truyền dữ liệu quan trắc tự động tại các trạm quan trắc tự động của các cụm công nghiệp, đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, đã có **05** cụm công nghiệp (CCN nguyên Khê, CCN Canh Nậu, CCN Lai Xá, CCN La Phù, CCN Vạn Điểm) hoàn thành việc lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc tự động nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng/đơn vị quản lý vận hành các trạm xử lý nước thải khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

3. Về xử lý nước thải làng nghề:

3.1. Việc rà soát, lập, trình kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề; di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi làng nghề theo quy định; khuyến khích di dời sản xuất từ làng nghề vào cụm công nghiệp; khắc phục tình trạng các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoạt động trong khu dân cư:

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề sản xuất không khuyến khích phát triển, di dời cơ sở, hộ gia đình là một trong những nội dung của phương án bảo vệ môi trường làng nghề (điểm g khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) do UBND xã có làng nghề lập, trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Trình tự lập, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi ngành nghề được quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Do vậy, trong quá trình góp ý, lấy ý kiến về phương án bảo vệ môi trường làng nghề trước khi phê duyệt theo đề nghị của UBND các huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã có làng nghề xây dựng phương án bảo vệ môi trường tuân thủ đúng cấu trúc, nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3.2. Về việc rà soát xây dựng Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội; rà soát việc tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống đã được công nhận; kiên quyết đề xuất, báo cáo, quyết định thu hồi bằng công nhận nếu không đáp ứng đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường:

- Về việc ban hành Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và chỉ đạo của UBND Thành phố; trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường từ năm 2017 đến nay, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 về Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm

môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó có 04 danh mục về làng nghề (áp dụng đối với các làng nghề đã được công nhận), gồm:

(1) Danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường phải xử lý; lộ trình thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: **48 làng nghề**.

(2) Danh mục làng nghề ô nhiễm có dấu hiệu mai một phải xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp khôi phục sản xuất; lộ trình thực hiện đến năm 2025: **23 làng nghề**.

(3) Danh mục làng nghề chưa có dấu hiệu ô nhiễm, cần tiếp tục kiểm soát chất lượng môi trường: **32 làng nghề**.

(4) Danh mục làng nghề mai một cần rà soát, đề xuất đưa ra khỏi “Danh sách công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống” của UBND Thành phố; Lộ trình thực hiện đến hết năm 2023: **29 làng nghề**.

Theo nội dung UBND Thành phố đã phê duyệt tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023, đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch cụ thể xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề bao gồm lộ trình và các giải pháp ưu tiên đến năm 2025 và 2030 đối với xử lý nước thải, lộ trình di dời các cơ sở, công đoạn gây ô nhiễm, các làng nghề phải xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp khôi phục sản xuất... phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Triển khai Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3137/STNMT-CCBVMT ngày 09/5/2023 hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quyết định nêu trên, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai phù hợp với từng Danh mục làng nghề đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 3607/KH-STNMT-CCBVMT ngày 23/5/2023 triển khai Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND Thành phố; trong đó phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3.3. Về việc rà soát việc tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống đã được công nhận:

a. Về đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại làng nghề:

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1524/STNMT-CCBVMT ngày 15/3/2022 về việc tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, phân công thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thực hiện công tác đánh giá mức độ ô nhiễm đối với các làng nghề được công nhận, nhưng chưa có phương án bảo

vệ môi trường được duyệt và chưa đáp ứng được các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây: Tổ chức thực hiện công tác đánh giá mức độ ô nhiễm đối với các làng nghề nằm trên địa bàn quận, huyện, thị xã; không bao gồm các làng nghề thuộc đối tượng nêu trên.

Năm 2022, đã lấy được mẫu đánh giá đối với 100/127 làng nghề (01 làng được công nhận 02 ngành nghề), còn lại không lấy được mẫu do 01/127 làng nghề bị trùng lặp danh sách, 04/127 làng nghề có hệ thống cống thải đã bê tông hóa không lấy được mẫu và 22/127 làng nghề đã mai một; làm cơ sở đề xuất ban hành Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND Thành phố.

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm đối với 27 làng nghề thuộc đối tượng giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 806/UBND-ĐT ngày 21/3/2022, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục làng nghề đã được ban hành tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND Thành phố (tổng hợp chung về xử lý nước thải làng nghề trên địa bàn các quận, huyện, thị xã theo Phụ lục đính kèm).

b. Về việc đề xuất, báo cáo, quyết định thu hồi bằng công nhận nếu không đáp ứng đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Theo Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND Thành phố về Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã xác định các làng nghề; đã phân công cụ thể trách nhiệm của:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề, làng có nghề theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; làm cơ sở đề xuất bổ sung Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội trong các năm tiếp theo; **đề xuất thu hồi** Bằng công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng hợp danh sách và kiến nghị UBND Thành phố **thu hồi** Bằng công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống đối với làng nghề được đánh giá không đáp ứng được các tiêu chí công nhận làng nghề theo quy định của pháp luật đến hết năm-2025.

Việc đánh giá các làng nghề không đáp ứng đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường 2020 được xác định lộ trình thực hiện đến năm 2025 theo quy định tại khoản 13 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát tổng thể các tiêu chí công nhận làng nghề, trên cơ sở đó kiến nghị UBND Thành phố thu hồi Bằng công nhận làng nghề, làng nghề

truyền thống đối với làng nghề được đánh giá không đáp ứng được các tiêu chí công nhận làng nghề theo quy định của pháp luật.

III. Về các dự án cụ thể đã được HĐND Thành phố tái chất vấn:

Chi tiết về việc triển khai, thực hiện, khắc phục, thúc đẩy hoàn thành thực hiện các dự án cụ thể đã được HĐND Thành phố tái chất vấn tại Phụ lục gửi kèm theo.

UBND Thành phố trân trọng gửi HĐND Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đồng chí PCT UBND TP;
- Văn phòng ĐDBQH&HĐND TP;
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT;
- CVP, các PCVP;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, TH_{Truyền}.

58

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC I

Kết quả triển khai, thực hiện, khắc phục, thúc đẩy hoàn thành thực hiện một số dự án trên địa bàn Thành phố
(Kèm theo Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 22/6/2023)

TT	Tên dự án, công trình	Nội dung cam kết	Kết quả triển khai thực hiện
1	Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì (Công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020)	Dẫn nước sông Đà vào sông Tích cuối tháng 12/2022, hoàn thành thi công các công trình phụ trợ và toàn bộ đoạn 1 giai đoạn I Dự án trong năm 2023. Tiếp tục triển khai giai đoạn II, báo cáo Thành ủy, trình UBND Thành phố bổ sung trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.	I. Tình hình triển khai thực hiện dự án 1. Công tác giải phóng mặt bằng: Tổng diện tích GPMB: 317,13 ha thuộc 3 huyện, thị xã Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, đã hoàn thành: 314,774 ha. Còn lại 2,356 ha. Cụ thể như sau: <i>* Trên địa bàn huyện Ba Vì:</i> - Tổng diện tích 302,7 ha, đã bàn giao: 301,524 ha. - Còn lại: 1,176 ha gồm: + 0,776ha diện tích đất quốc phòng do Trường Trung cấp 24 Biên phòng quản lý (thuộc xã Vật Lại): đã bàn giao phục vụ thi công, đến nay đã thi công cơ bản xong phần diện tích này. Hiện nay, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng để hoàn thiện các thủ tục bàn giao. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngày 02/6/2023, UBND Thành phố có Văn bản số 1657/UBND-TNMT gửi Bộ Quốc phòng về việc thu hồi đất do Trường Trung cấp 24 Biên phòng quản lý để thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; trong đó UBND Thành phố đề nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng bàn giao đất đến thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích. + 0,4ha của hộ ông Sơn tại hạ lưu Cầu Bã: Đang điều chỉnh phương án chi tiết GPMB (do chuyển hạng mục Cầu Bã của dự án Sông Tích sang dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 412 nên phạm vi GPMB của hộ ông Sơn thuộc 2 dự án cũng phải điều chỉnh), dự kiến phê duyệt trước ngày 18/6 để chi trả và bàn giao. + 08 hộ (gồm 02 hộ xã Tiên Phong và 06 hộ xã Cam Thượng): Đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nhưng vẫn có ý kiến không đồng ý về nguồn gốc đất theo phương án được duyệt và cản trở thi công. UBND các xã đã xác minh kiểm tra lại nguồn gốc đất theo phương án đã phê duyệt là đúng và đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công. Trong quá trình thi công nếu các hộ còn cản trở sẽ phải có phương án đảm bảo an ninh.

			+ Công tác di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật: Gồm 02 công trình: (1) Di dời Cột điện và đường dây qua sông tại hạ lưu cầu Bằng Lũng. (2) Di dời cột điện và đường dây trạm bơm Cầu Bã tại hạ lưu Cầu Bã: Hiện nay đang thi công. * Trên địa bàn thị xã Sơn Tây: Diện tích 13,25ha đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Hiện nay đang thi công di dời cột và đường dây trung thế qua sông tại xã Đường Lâm. * Trên địa bàn huyện Thạch Thất: Diện tích 1,18ha phục vụ thi công trạm bơm Cẩm Yên: Đã phê duyệt bản đồ giải thửa (62 thửa); phê duyệt kế hoạch và thông báo thu hồi đất và đã kiểm đếm xong. Dự kiến hoàn thành trước 30/6/2023. 2. Tình hình thực hiện các gói thầu của dự án: 2.1. Cụm công trình đầu mối: Cụm công trình đầu mối gồm: Công lấy nước, kênh dẫn thượng lưu công, kênh dẫn hạ lưu công, kè bảo vệ, nhà quản lý vận hành, hệ thống thiết bị cơ khí và thiết bị điện. Tiến độ thực hiện như sau: a. Phần xây dựng (gói thầu 12a): Đã hoàn thành Công đầu mối, kênh dẫn thượng lưu, kênh dẫn hạ lưu. Đã thông dòng đưa nước từ sông Đà vào sông Tích qua công đầu mối trong năm 2022. Đang hoàn thiện nhà quản lý (chưa lắp xong thiết bị vệ sinh), kè bảo vệ khu vực công đầu mối (chưa thi công xong thảm đá). Giá trị thực hiện đạt 105,0 tỷ đồng /hợp đồng 109,8 tỷ đồng (đạt 95,6%). b. Phần thiết bị cơ khí (gói thầu 13): Đã lắp đặt xong toàn bộ thiết bị cơ khí công đầu mối gồm 6 bộ xi lanh thủy lực, cầu trục, khe phai, cửa van và đã vận hành thử. Giá trị thực hiện đạt 38,087 tỷ đồng/hợp đồng 38,087 tỷ đồng (đạt 100% so với hợp đồng). c. Phần thiết bị điện (gói thầu 14): Đã hoàn thành hệ thống cột, dây dẫn, lắp đặt trạm biến áp cấp điện cho cụm đầu mối. Hiện nay nhà thầu đã đặt mua thiết bị để lắp đặt phân điện hạ thế. 2.2. Lòng dẫn sông Tích đoạn 1 và toàn bộ các công trình trên tuyến: Gồm các hạng mục: Lòng dẫn sông Tích đoạn 1 từ K0 đến K27+623; phai phòng lũ trên đê hữu Đà; công điều tiết Đàm Long; 64 công tiêu nước; trạm bơm Cẩm Yên; 08 trạm bơm tưới dọc tuyến lòng dẫn đoạn 1; đường giao thông 02 bờ sông; 17 cầu giao thông. Tiến độ thi công cụ thể như sau: a. Phần xây dựng (Gói thầu số 12b): - Lòng dẫn sông Tích đoạn 1 (từ K0÷K27,623 dài 27,623km) gồm:
--	--	--	---

			+ Đoạn từ K0÷K18 dài 18,0km: Đã cơ bản hoàn thành mặt cắt thiết kế. + Đoạn từ K18÷K27,623 dài 9,623km: Đã và đang thi công 6,96/9,623km trên địa bàn các xã, thị trấn Tây Đằng, Tiên Phong, Cam Thượng, Đường Lâm. - 17 cầu giao thông: Đã hoàn thành 06 cầu, đang thi công 07 cầu (đạt trên 80% khối lượng), chưa thi công 04 cầu. - 64 cống tiêu: Đã hoàn thành 36 cống, đang thi công 12 cống (đạt 60% khối lượng), chưa thi công 16 cống. - 08 trạm bơm tưới: Đã hoàn thành 04 trạm; chưa thi công 04 trạm. - Hoàn thành phai phòng lũ, cống điều tiết Đàm Long. - Đường giao thông: Đoạn từ K0-K2+050: Cơ bản hoàn thành (chưa đổ bê tông nhựa và lắp biển báo); Đoạn từ K2+050-K27,623: Đắp hoàn thiện đến cao trình thủy lợi đoạn K2+050-K18, đang thi công đoạn còn lại từ K18-K27,6. - Chưa thi công trạm bơm Cẩm Yên do chưa bàn giao mặt bằng, dự kiến thi công từ Quý III/2023. - Giá trị thực hiện: 1.905 tỷ đồng/ hợp đồng 2.473,1 tỷ đồng (đạt 77,0%). <i>b. Phần thiết bị cơ khí (gói thầu 13):</i> Đã hoàn thành mua mới thiết bị và gia công chế tạo; Đã lắp đặt thiết bị phai phòng lũ, đã lắp đặt khe van 44 cống tiêu; Giá trị thực hiện khoảng: 84,776 tỷ đồng/giá trị hợp đồng 101,311 tỷ đồng (đạt 83,7%). <i>c. Phần thiết bị điện (gói thầu số 14):</i> Đã thi công cột trạm bơm Thuận Mỹ 1 (8/12 cột), Thuận Mỹ 2 (12/16 cột), Cây Đa (2/2 cột), Cầu Máng (11/11 cột), cống Đàm Long (14/14 cột); chưa thi công hệ thống điện các trạm bơm Cầu Bã, Văn Minh, Cầu Cốc 2 (chưa hoàn thiện mặt bằng) và trạm bơm Cẩm Yên (đang thực hiện GPMB). Giá trị thực hiện đạt khoảng: 1,560 tỷ đồng/giá trị hợp đồng 12,338 tỷ đồng (đạt 12,6%). 3. Kế hoạch vốn và giải ngân: - Đến 31/12/2022: Lũy kế vốn được giao đến năm 2022 là 3.915,6 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022 là: 3.439,0 tỷ đồng. - Kế hoạch vốn năm 2023: được giao là 388,906 tỷ, trong đó: + Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài 2023 là 188,906 tỷ đồng. + Kế hoạch vốn năm 2023 là 200,0 tỷ đồng.
--	--	--	---

			- Đã giải ngân: 50,846 tỷ đồng. - Dự kiến giải ngân trong năm 2023 là 208,906 tỷ đồng (188,906 tỷ đồng KHV 2022 kéo dài 2023 + 20,000 tỷ đồng). Đề nghị điều chỉnh giảm 180.000 triệu đồng vốn KH năm 2023. 4. Tiến độ điều chỉnh dự án: <i>* Nội dung điều chỉnh dự án:</i> - Đoạn 1: Rà soát toàn bộ đoạn 1 dự án, cập nhật các nội dung điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thực hiện đoạn 1 dự án; thực hiện các kết luận Thanh tra, Kiểm toán; Cập nhật đơn giá định mức theo chế độ chính sách hiện hành. - Đoạn 2 và Đoạn 3: Cập nhật đơn giá, định mức theo chế độ chính sách hiện hành. Thực hiện đánh giá giám sát đầu tư dự án. <i>* Tiến độ điều chỉnh dự án:</i> - Ngày 30/12/2021, Thành ủy có Thông báo số 617-TB/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương điều chỉnh Dự án. Ngày 17/10/2022, UBND Thành phố có Văn bản số 3462/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án. - Ngày 16/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt kết quả lựa chọn thầu tư vấn lập khảo sát, lập điều chỉnh dự án tại Quyết định số 410/QĐ-SNN. - Ngày 28/4/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1162/SNN-KHTC về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích (<i>gửi kèm theo Tờ trình số 210/TTr ngày 27/4/2023 của Ban quản lý và duy tu cùng hồ sơ điều chỉnh dự án</i>) đến các đơn vị liên quan tham gia ý kiến gồm 17 đơn vị: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng. Các huyện, thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức; Các cơ quan: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích. Đến thời điểm hiện tại đã nhận được ý kiến của 11/17 đơn vị (các Sở Công Thương, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch Đầu tư; các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Chương Mỹ; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai). Đơn vị tư vấn đang tổng hợp ý kiến và rà soát hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7/2023.
--	--	--	---

			5. Khó khăn, vướng mắc: 5.1. Về công tác GPMB trên địa bàn huyện Ba Vì: + 0,776ha diện tích đất quốc phòng: đã bàn giao phục vụ thi công, đến nay đã thi công cơ bản xong phần diện tích này. Hiện nay, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng để hoàn thiện các thủ tục bàn giao. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngày 02/6/2023, UBND Thành phố có Văn bản số 1657/UBND-TNMT gửi Bộ Quốc phòng về việc thu hồi đất do trường Trung cấp 24 Biên phòng quản lý để thực hiện dự án. + 0,4ha của hộ ông Sơn tại hạ lưu Cầu Bã: Đang điều chỉnh phương án chi tiết GPMB (<i>do chuyển hạng mục Cầu Bã của dự án Sông Tích sang dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 412 nên phạm vi GPMB của hộ ông Sơn thuộc 2 dự án cũng phải điều chỉnh</i>), dự kiến phê duyệt trước ngày 18/6/2023 để chi trả và bàn giao. + 08 hộ (gồm 02 hộ xã Tiên Phong và 06 hộ xã Cam Thượng): Đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nhưng vẫn có ý kiến không đồng ý về nguồn gốc đất theo phương án được duyệt và cản trở thi công. UBND các xã đã xác minh kiểm tra lại nguồn gốc đất theo phương án đã phê duyệt là đúng và đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công. Trong quá trình thi công nếu các hộ còn cản trở sẽ phải có phương án đảm bảo an ninh. + Công tác di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật: Gồm 02 công trình: (1) Di dời Cột điện và đường dây qua sông tại hạ lưu cầu Bằng Lũng. (2). Di dời cột điện và đường dây trạm bơm Cầu Bã tại hạ lưu Cầu Bã: Hiện nay đang thi công. 5.2. Về công tác thi công: - Khó khăn trong công tác tìm kiếm nguồn vật liệu đất đắp cho dự án: Khối lượng đất đắp còn thiếu để thi công hoàn thành đoạn 1 dự án khoảng 1,44 triệu m³. Trong khi đó trên địa bàn huyện Ba Vì nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung chưa có quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu san lấp thi công dự án. Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 118/BC-SNN ngày 5/5/2023, UBND Thành phố có Văn bản số 1357/UBND-KTN ngày 10/5/2023 về việc mua, vận chuyển đất tại các mỏ đã được UBND các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... cấp phép khai thác làm vật liệu xây dựng. Hiện nay, Chủ đầu tư đang làm việc rà soát cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ, Hòa Bình các mỏ đất với trữ lượng đủ để đắp cho công trình. Đang lấy mẫu thí nghiệm tại mỏ Thanh Nhàn, huyện Thanh Sơn và một số mỏ của tỉnh Hòa Bình để đánh giá chất lượng đất đắp. II. Kế hoạch thực hiện năm 2023: - Hoàn thành Cụm công trình đầu mối để bàn giao trong Quý III/2023.
--	--	--	---

			- Kế hoạch thi công từ nay đến 31/12/2023: Phần lòng dẫn sông Tích thi công xong đoạn K18-K27,6 và hoàn thiện toàn bộ lòng dẫn đoạn 1; cơ bản hoàn thành toàn bộ cầu giao thông; cống tiêu và trạm bơm tưới còn lại. Phần đầu hoàn thành đoạn 1 giai đoạn 1 của dự án trong năm 2023. - Hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh Dự án trong Quý III/2023. - UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Ba Vì sớm hoàn thành công tác GPMB của các hộ còn vướng mắc và bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công; chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB phục vụ thi công trạm bơm tưới Cẩm Yên (<i>thuộc địa bàn xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất</i>).
2	Dự án nhà máy xử lý rác Châu Can, huyện Phú Xuyên	- Trong tháng 01/2023, hoàn thành thủ tục chấm dứt đầu tư dự án. - Trong Quý I/2023, UBND Thành phố xem xét, quyết định Kế hoạch tổng thể về chủ trương tiếp tục triển khai Dự án phù hợp với yêu cầu về quy mô, công nghệ, nguồn vốn.	UBND Thành phố đã có Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 về việc dừng thực hiện và chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư mới, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các yêu cầu của Thành phố, trong đó nêu rõ hình thức, phương thức đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3	Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Núi Thoong, huyện Chương Mỹ	Triển khai giai đoạn 1 của dự án theo quy hoạch tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 (công suất đốt 450 tấn/ngày đêm): Khởi công nhà máy trong Quý III/2023, hoàn thành Quý II/2025. Chỉ đạo	- Đơn đốc của các Sở ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đơn đốc tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của Liên doanh Nhà đầu tư (giai đoạn 1 công suất 450 tấn/ngày hoàn thành các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư, khởi công trong quý IV/2023); Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 541/KH&ĐT-KTĐN ngày 09/2/2023 về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong, trong đó yêu cầu Liên doanh nhà đầu tư khẩn trương thống nhất phương án đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. - Tình hình triển khai thực hiện: Hiện nay Liên doanh các nhà đầu tư đang thực hiện các nội dung góp vốn vào Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai; thực hiện tách Công ty thực hiện dự án; điều chỉnh và giao đất cho Công ty thực hiện dự án theo Báo cáo số 32/LĐ-CV ngày 03/4/2023 của Liên doanh nhà đầu tư. - Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo kết luận số 76/TB-VP ngày 09/3/2023 về rà soát điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô; trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường

		hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2022 để điều chỉnh cục bộ Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành điều chỉnh trong Quý IV/2023; trên cơ sở Quy hoạch được điều chỉnh, triển khai giai đoạn 2 của dự án (công suất đốt 1.550 tấn/ngày đêm).	phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn để tích hợp vào việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2040/STNMT-QLCTR ngày 28/3/2023 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội về nội dung đề xuất điều chỉnh quy hoạch, trong đó đối với vị trí Vị trí XL CTR Núi Thoong huyện Chương Mỹ: đề xuất cho phép nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nâng công suất xử lý tập trung rác thải sinh hoạt, phân bừa bãi phốt lên 2.000 tấn/ngày tại Khu xử lý chất thải rắn Núi Thoong, huyện Chương Mỹ trên cơ sở tính toán phạm vi phục vụ cho phù hợp.
4	Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn Km 19+900 - Km 41+500 theo hình thức hợp đồng BT	Chỉ đạo NĐT tập trung xử lý, hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan cơ bản xong trong Quý I/2023; giao UBND các huyện liên quan tập trung thúc đẩy công tác GPMB, đồng bộ hoàn thành	Sau khi Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có Thông báo số 424/TB-KH&ĐT ngày 06/4/2023 hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ Dự án. Đồng thời, UBND Thành phố đã có Văn bản xin ý kiến hướng dẫn của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hướng dẫn xử lý các tồn tại của Dự án. Sau khi Thanh tra Thành phố báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ban Bí thư, trường hợp Dự án được tiếp tục thực hiện theo hình thức BT và Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BT. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do mâu thuẫn về lợi ích giữa Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án. Hiện nay, mới thực hiện đạt 18,56km/41,5km đường và cầu sông Nhuệ, chưa đạt 50% tổng chiều dài

		tuyến Mỹ Đình - Bái Đình - Ba Sao; phần đầu hoàn thành xong dự án trước năm 2025.	tuyến, tiến độ dự án chậm hơn 09 năm. Để đảm bảo lợi ích của Nhà nước và của nhân dân trong việc sớm đưa dự án đầu tư vào khai thác sử dụng, UBND Thành phố yêu cầu trước ngày 30/11/2022, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án có phương án giải quyết các vướng mắc, tiếp tục cùng nhau triển khai thực hiện Dự án đầu tư BT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, có tính kế thừa. Đến nay, HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư vào Quý I/2023 và hoàn thành năm 2025, lãnh đạo UBND Thành phố đã họp triển khai kết luận của HĐND Thành phố và có Thông báo số 618/TB-VP ngày 20/12/2022; tiếp đó đã tổ chức họp chỉ đạo ngày 29/5/2023. Theo đó đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tạm thời gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng dự án BT đến ngày 31/12/2023 làm cơ sở cho Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công. - Hoàn chỉnh thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư ý kiến các cơ quan Trung ương liên quan; hoàn chỉnh quy trình, thủ tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng BT với Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy trình, quy định việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km19+900 - Km41+500 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định; Xử lý vi phạm trật tự xây dựng. - Khôi phục mốc giới theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường; Các huyện khẩn trương, tích cực giải phóng mặt bằng hoàn thành toàn bộ vào đầu Quý I năm 2024 để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án năm 2025; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, đơn vị có liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên toàn dự án để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.
5	Dự án Trụ sở giao dịch và khách sạn (số 6 Đào Duy Anh), quận Đống Đa	Bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 12/2022 cho UBND quận Đống Đa. UBND quận Đống Đa xây dựng trường học, phần đầu hoàn thành trong năm 2023.	1. Về công tác bàn giao: Ngày 16/12/2022, UBND quận Đống Đa đã có Văn bản số 2555/UBND-BQLĐA&TXD gửi Công ty TNHH Việt Anh về việc đề nghị cung cấp các hồ sơ liên quan của dự án tại khu đất số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên. Ngày 05/01/2023, UBND quận Đống Đa phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành họp với Công ty TNHH Việt Anh về việc bàn giao khu đất số 6 Đào Duy Anh, phường Phương Liên. Tại buổi họp các bên thống nhất nội dung như sau: “1. Công tác bàn giao khu đất số 6 Đào Duy Anh:

		- Công ty TNHH Việt Anh chính thức bàn giao khu đất cho UBND quận Đống Đa quản lý theo Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc thu hồi 1.901m² đất tại số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa do Công ty TNHH Việt Anh quản lý sử dụng theo Quyết định số 5926/QĐ-UBND ngày 13/11/2009, Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 9/9/2011 và Quyết định số 5748/QĐ-UBND ngày 4/11/2014 của UBND Thành phố giao UBND quận Đống Đa quản lý, chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án xây dựng trường học công lập theo quy định. - Kể từ ngày 05/01/2023, UBND quận Đống Đa chịu trách nhiệm quản lý ranh giới, mốc giới khu đất số 6 Đào Duy Anh, phường Phương Liên. 2. Công tác phối hợp, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ hạng mục liên quan của Công ty TNHH Việt Anh: - Công ty TNHH Việt Anh tổng hợp gửi công văn đề xuất kèm theo các hồ sơ liên quan về các hạng mục công trình Công ty TNHH Việt Anh đã thực hiện và các nội dung khác (nếu có) gửi UBND quận trước ngày 18/01/2023”. Ngày 07/02/2023, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 167/UBND-BQLĐAĐTXD gửi Công ty TNHH Việt Anh về việc đề nghị cung cấp các hồ sơ liên quan của dự án tại khu đất số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên (lần 2); trong đó có nêu: “Công ty TNHH Việt Anh mới gửi hồ sơ hoàn công phần móng công trình Trụ sở giao dịch và khách sạn Vithaco, còn thiếu hồ sơ Khảo sát địa chất công trình, hồ sơ nền tĩnh, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần ngầm... Ngoài ra, Công ty vẫn chưa gửi hồ sơ quyết toán các chi phí Công ty đã đầu tư tại khu đất để phục vụ công tác đền bù, hỗ trợ các chi phí Công ty đã đầu tư”. Ngày 10/02/2023, UBND quận Đống Đa đã nhận được Văn bản số 18/CV-CT tháng 2/2023 của Công ty TNHH Việt Anh về việc kinh phí đền bù đã đầu tư tại lô đất số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa; trong đó Công ty TNHH Việt Anh đã tập hợp toàn bộ chứng từ đã đầu tư với số tiền là 53.584.242.000 đồng, cùng các chứng từ kèm theo. Ngày 17/3/2023, Văn phòng UBND Thành phố đã có Văn bản số 2626/VP-TNMT về việc xác định kinh phí đã đầu tư trên đất tại số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên; trong đó Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo như sau: “Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa, các đơn vị liên quan xem xét đề nghị Công ty TNHH Việt Anh tại Văn bản số 28/CV-CT ngày 17/02/2023, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)”. Ngày 10/5/2023, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2579/STC-TCĐT báo cáo UBND Thành phố về kinh phí đã đầu tư trên đất tại số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên; trong đó đề xuất:
--	--	---

		“- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất UBND Thành phố xem xét, xử lý số tiền thuê đất và các khoản thuế đã nộp của Công ty TNHH Việt Anh tại khu đất số 6 phố Đào Duy Anh kể từ khi UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty bàn giao lại đất cho Thành phố. - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại số 6 Đào Duy Anh thuộc trường hợp khoản 4 hay khoản 5, Điều 48, Luật Đầu tư công năm 2020. - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ, tài liệu và cơ sở pháp lý về lý do thu hồi đất của Công ty TNHH Việt Anh thuộc trường hợp thu hồi đất vì phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng hay thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất; trên cơ sở đó, tham mưu UBND Thành phố làm rõ căn cứ pháp lý cũng như trách nhiệm của từng đơn vị trong việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Việt Anh.” UBND Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 5957/VP-TNMT ngày 02/6/2023: giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế rà soát tham mưu báo cáo theo đề xuất của Sở Tài chính tại mục 3 Văn bản số 2579/STC-TCĐT ngày 10/5/2023. UBND quận Đống Đa đã nhiều lần đôn đốc, đề nghị Công ty cung cấp bổ sung hồ sơ Khảo sát địa chất công trình, hồ sơ nén tĩnh, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần ngầm... 2. Về tình hình triển khai dự án xây dựng trường học công lập: UBND quận Đống Đa đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư dự án Xây dựng Trường mầm non Phương Liên tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/6/2019 của HĐND quận Đống Đa và dự án Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Phương Liên tại Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Trong quá trình triển khai dự án, UBND Quận, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần làm việc với Công ty TNHH Việt Anh nhưng Công ty không hợp tác. Đến ngày 05/01/2023, Công ty TNHH Việt Anh mới tiến hành bàn giao khu đất số 6 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên cho UBND Quận quản lý. Trên cơ sở đó, UBND Quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện xong công tác xin ý kiến của các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố về quy mô đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch, thỏa thuận PCCC và đã giao Phòng Quản lý đô thị thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng dự án. Ngoài ra, UBND Quận đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện xong báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư do hiện nay thời gian thực hiện dự án đã hết (2019-2021); Quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư thay đổi do dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019 nhưng đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường
--	--	---

			phổ thông có nhiều cấp học, dẫn đến sau khi rà soát đề trường đạt chuẩn Quốc gia thì số lượng các phòng chức năng tăng, tổng mức đầu tư dự án tăng theo. UBND Quận sẽ trình HĐND Quận phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND Quận tháng 6/2023; phân đấu phê duyệt dự án trong tháng 10/2023; triển khai thi công công trình trong năm 2024 và hoàn thành thi công trong năm 2025.
6	Trụ sở văn phòng tại số 31, 33, 35 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.	Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận Hoàn Kiếm hoàn thành lập Đồ án thiết kế đô thị khu vực đường Lý Thường Kiệt đề cấp có thẩm quyền phê duyệt muộn nhất trong quý III/2023, báo cáo UBND Thành phố làm căn cứ triển khai dự án. UBND quận Hoàn Kiếm làm việc với nhà đầu tư về kế hoạch, lộ trình thực hiện dự án, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 15/01/2023 để thông tin đến đại biểu HĐND Thành phố.	Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của HĐND Thành phố, UBND Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp, hướng dẫn các nội dung liên quan theo chức năng nhiệm vụ đề UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức, nghiên cứu, lập đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tỷ lệ 1/500. Trên cơ sở hồ sơ do UBND quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, lập và trình thẩm định (<i>Tờ trình 253/TTr-UBND ngày 16/11/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm</i>), Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Tờ trình số 5559/TTr-QHKT-NĐ-HTKT ngày 14/12/2022 và Báo cáo thẩm định ngày 14/12/2022 trình UBND Thành phố xem xét về Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tỷ lệ 1/500 theo quy định. Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã có Tờ trình số 87-TTr/BCSD ngày 07/4/2023 báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tỷ lệ 1/500. Ngày 09/5/2023, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 1150-TB/TU thông báo kết luận về chủ trương Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tỷ lệ 1/500, trong đó thống nhất về chủ trương Nhiệm vụ thiết kế đô thị nêu trên; các yêu cầu, chỉ đạo đối với công tác lập “thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt” và có nội dung cần lưu ý sau: “<i>Việc nghiên cứu lập đồ án thiết kế đô thị tuyến phố Lý Thường Kiệt cần được nghiên cứu tổng thể với việc thiết kế đô thị các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng làm cơ sở để quản lý đồng bộ các tuyến phố song hành trong khu vực</i>”. Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chủ động đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tỷ lệ 1/500 theo đúng chủ trương, chỉ đạo tại Thông báo số 1150-TB/TU ngày 09/5/2023 của Thành ủy; rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu lập thiết kế đô thị đối với 02 tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng; lưu ý khớp nối, đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan, cũng như hệ thống hạ tầng đô thị có liên quan của 03 tuyến phố lập thiết kế đô thị, cũng như các điểm giao cắt, các tuyến phố cắt ngang, kết nối 03 tuyến phố nêu trên.

PHỤ LỤC II

**Kết quả triển khai, thực hiện, khắc phục, thúc đẩy hoàn thành thực hiện các nội dung chất vấn
hoạt động xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn Thành phố**
(Kèm theo Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 22/6/2023)

TT	Tên dự án, công trình	Nội dung cam kết	Kết quả triển khai thực hiện
1	Dự án xây dựng Hệ thống nước thải Yên Xá	Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các gói thầu, hoàn thành các dự án thành phần theo tiến độ chi tiết và tiến độ tổng thể để hoàn thành dự án vào năm 2025.	Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, đề xuất UBND Thành phố thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án, cụ thể: - Đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA; tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2013- 2025 (đã hoàn thành). - Tham mưu UBND Thành phố có các văn bản đề nghị Bộ Tài chính thực hiện thủ tục sửa đổi, gia hạn Hiệp định vay cho dự án để đảm bảo nguồn vốn ODA theo tiến độ Dự án (đã hoàn thành). - Đề xuất chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công gói thầu số 3 (Văn bản số 2214/KHĐT-KTĐN ngày 08/5/2023). - Điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 (Văn bản số 1214/KHĐT-KTĐN ngày 16/3/2023). - Nguồn vốn thực hiện công việc Tư vấn luật và Hỗ trợ pháp lý (Văn bản số 2503/KHĐT-KTĐN ngày 23/5/2023). - Xác nhận cho 16 lượt chuyên gia ODA (Các văn bản: 1557/KHĐT-KTĐN ngày 03/4/2023; 2258/KHĐT-KTĐN ngày 11/5/2023; 2319/KHĐT-KTĐN ngày 12/5/2023). Ngày 09/6/2023, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã họp thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công gói thầu số 3 và tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 3; gia hạn, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 4 dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố. Trong thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố đôn đốc Liên danh nhà thầu và các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thi công đối với

			khối lượng công việc còn lại theo tiến độ chung của Dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng theo thời hạn phê duyệt.
2	Dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc	Hoàn thành các thủ tục trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2023, khởi công dự án trong năm 2025.	Từ sau kỳ họp HĐND kỳ trước đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố rà soát, hoàn thiện những nội dung còn tồn tại trong hồ sơ. Đến ngày 15/5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức thẩm định và khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo để báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư vào kỳ họp HĐND Thành phố gần nhất.
3	Các trạm xử lý nước thải tại các khu đô thị	Có kế hoạch rà soát tổng thể các khu đô thị trên địa bàn về xử lý nước thải, lập danh mục, phân loại, có phương án, lộ trình xử lý trong Quý II/2023.	Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SXD(PTĐT) ngày 28/4/2023 để triển khai thực hiện. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2524/SXD-PTĐT ngày 18/4/2023, số 3377/SXD-PTĐT ngày 23/5/2023 đề nghị, đôn đốc UBND các quận, huyện và thị xã rà soát, báo cáo công tác triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp báo cáo của các đơn vị để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố.
4	Về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải	Ban hành trong năm 2023.	Từ năm 2016 cho đến nay, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng về việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng đã cùng Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng (đơn vị tư vấn), các Sở ngành, UBND các quận và thị xã Sơn Tây tổng hợp số liệu (từ năm 2015-2020) để đề xuất Đề án, tính toán đơn giá, quá trình thực hiện như sau: (1) Sở Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Xây dựng và đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến tại Văn bản số 674/BXD-KTXD ngày 30/3/2017. (2) Báo cáo tập thể UBND Thành phố 03 lần và được UBND Thành phố chỉ đạo tại các Thông báo số 482/TB-UBND ngày 29/5/2017, số 910/TB-UBND ngày 09/8/2017, số 206/TB-VP ngày 18/5/2022 và các Văn bản số 5794/UBND-KT ngày 15/11/2017, số 5944/UBND-KT ngày 03/12/2018, số 9809/VP-KT ngày 15/9/2021. (3) Báo cáo Thường trực Thành ủy và được Thành ủy chỉ đạo tại Thông báo số 925-TB/TU ngày 27/10/2017. (4) Lấy ý kiến phản biện của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và đã tổng hợp ý kiến phản biện tại Văn bản số 11/TH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2020.

(5) Lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động bằng phiếu và trên cổng thông tin điện tử. Tổng số phiếu xin ý kiến (trên địa bàn 08 quận, thị xã: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Sơn Tây) là 4.317 phiếu, có tổng số 1.949 phiếu đồng ý, chiếm 43% (riêng quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ có văn bản thống nhất với dự thảo, không có phiếu khảo sát kèm theo).

(6) Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Liên Sở: Xây dựng - Tài chính đã đề xuất lộ trình phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố như sau:

TT	Nội dung	Mức thu từ trước đến nay	Năm tăng 2022	Năm tăng thứ 1	Năm tăng thứ 2	Năm tăng thứ 3	Năm tăng thứ 4
-	Lộ trình giá dịch vụ thoát nước/giá bán nước sạch đối với đối tượng nước phục vụ sinh hoạt có mức tiêu thụ nước hàng tháng $\leq 30 \text{ m}^3$.	10%	10%	15%	20%	25%	30%
-	Lộ trình giá dịch vụ thoát nước /giá bán nước sạch đối với đối tượng hộ dân có mức tiêu thụ nước hàng tháng $> 30 \text{ m}^3$, cơ quan sự nghiệp, công cộng, đơn vị sản xuất vật chất, kinh doanh.	10%	10%	25%	30%	35%	40%

Mức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được tính toán cụ thể cho từng đối tượng, chi tiết như sau:

Đơn vị: Đồng.

TT	Cơ cấu sử dụng nước	Giá nước sạch	Mức thu hiện nay	Năm 2022	Năm tăng thứ 1	Năm tăng thứ 2	Năm tăng thứ 3	Năm tăng thứ 4
1	Phục vụ sinh hoạt							
-	Mức 10m ³ đầu tiên (SH1)	5.973	597	597	896	1.195	1.493	1.792
-	Mức 10m ³ đến 20m ³ (SH2)	7.052	705	705	1.058	1.410	1.763	2.116
-	Mức 20m ³ đến 30m ³ (SH3)	8.669	867	867	1.300	1.734	2.167	2.601
-	Mức trên 30m ³ (SH4)	15.929	1.593	1.593	3.982	4.779	5.575	6.372
2	Cơ quan sự nghiệp, NN	9.955	995	995	2.489	2.986	3.484	3.982
3	Sản xuất	11.615	1.162	1.162	2.904	3.485	4.065	4.646
4	Kinh doanh	22.068	2.207	2.207	5.517	6.620	7.724	8.827

(7) Trình UBND Thành phố tại Tờ trình số 118/TTrLS:XD-TC ngày 31/5/2022 của Liên ngành Xây dựng - Tài chính (kèm theo dự thảo Quyết định của UBND Thành phố - với Giá tính toán là 13.067 đồng/1m³ nước thải). Ngày 21/9/2022, UBND Thành phố có Văn bản số 9529/VP-KTTH giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hoàn thiện Tờ trình số 118/TTrLS:XD-TC ngày 31/5/2022 của Liên ngành Xây dựng - Tài chính (kèm theo dự thảo Quyết định của UBND Thành phố), tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định pháp luật. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 5894/SXD-KTXD ngày 19/8/2022 đề nghị Sở Tư pháp và Văn bản số 65/SXD-KTXD ngày 04/01/2023 gửi Sở Tài chính đề nghị thẩm định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; thẩm định dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Tư pháp có Báo cáo số 256/BC-STP ngày 29/9/2022 và Sở Tài chính có Văn bản số 356/STC-QLG ngày 18/01/2023 về thẩm định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và Sở Tài chính, Sở Xây dựng có Tờ trình số 27/TTr-SXD(KTXD) ngày 16/02/2023 trình UBND Thành phố về Đề án.

			Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 2406/VP-DT ngày 10/3/2023, theo đó UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện “Đề án Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 256/BC-STP ngày 29/9/2022, ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 356/STC-QLG ngày 18/01/2023, Sở Xây dựng đã hoàn thiện, trình UBND Thành phố đề nghị phê duyệt Đề án và phê duyệt Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 109/TTr-SXD(KTXD) ngày 17/4/2023. Hiện, Văn phòng UBND Thành phố đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Tập thể UBND Thành phố trước khi báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.
5	Đối với các cụm công nghiệp chưa được đầu tư Hệ thống xử lý nước thải tập trung	- Đối với các cụm công nghiệp trong quy hoạch còn diện tích mở rộng, UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 (phần diện tích còn lại theo quy hoạch) thực hiện đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải đủ công suất để đầu nối xử lý nước thải cho giai đoạn 1; thời gian thực hiện theo tiến độ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 2. - Đối với các cụm công nghiệp không còn diện tích mở rộng, các cụm	1. Công tác phát triển cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường: Thực hiện Thông báo kết luận số 63/TB-VP ngày 19/02/2021 của UBND Thành phố tại cuộc họp về tình hình và công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để đề xuất danh mục các cụm công nghiệp để lập phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, tích hợp vào Quy hoạch Thành phố theo hướng đưa ra khỏi quy hoạch những cụm công nghiệp không phù hợp, bổ sung mới các cụm công nghiệp theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, điều chỉnh vị trí, quy mô các cụm công nghiệp trong đó ưu tiên mở rộng các cụm công nghiệp hiện có, gắn với làng nghề để đủ diện tích bố trí đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm: tường rào, hệ thống giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải, trạm điện... đảm bảo cụm công nghiệp văn minh, hiện đại (theo các văn bản: số 893/SCT-QLCN ngày 05/3/2021, số 2660/SCT-QLCN ngày 15/6/2021 của Sở Công Thương). Các quận, huyện, thị xã đã có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố, đề xuất danh mục các cụm công nghiệp để xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch 03 cụm công nghiệp; giữ nguyên quy hoạch 156 cụm công nghiệp; bổ sung mới 42 cụm công nghiệp. Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thị xã, Sở Công Thương có Văn bản số 4122/SCT-QLCN ngày 29/9/2021 gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị tiếp tục rà soát để hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp Thành phố giai đoạn đến năm 2030, lấy ý kiến thông nhất các Sở, xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

	công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải nhưng đầu tư chưa đồng bộ, xuống cấp, hư hỏng: UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, các quận, huyện, các chủ đầu tư rà soát đề xuất phương án đầu tư, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải theo hình thức phù hợp.	Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 681/TB-VP ngày 24/12/2021 về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố; ngày 13/01/2022, Sở Công Thương đã phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các huyện tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, thống nhất đề xuất quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Ngày 26/01/2022 Sở Công Thương đã có Văn bản số 362/SCT-QLCN báo cáo UBND Thành phố kết quả rà soát, đánh giá phương án quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Để tiếp tục hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1079/SCT-QLCN ngày 25/3/2022, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá phương án quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Ngày 14/9/2022, Sở Công Thương đã báo cáo UBND Thành phố, các Sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kết quả rà soát, xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: - Giai đoạn đến năm 2030: trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến có 174 cụm công nghiệp, tổng diện tích 5.824ha, bao gồm: + Tiếp tục đưa vào Phương án phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: 139 cụm công nghiệp, tổng diện tích 4.304ha thuộc danh mục Quy hoạch cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố. + Bổ sung mới 35 cụm công nghiệp, tổng diện tích 1.520ha. - Giai đoạn 2030-2050: trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến có 191 cụm công nghiệp, tổng diện tích 7.149ha, bao gồm: + Tiếp tục đưa vào danh mục quy hoạch giai đoạn 2030-2050: 155 cụm công nghiệp, tổng diện tích 5.596ha thuộc danh mục quy hoạch đến năm 2030. + Bổ sung mới 36 cụm công nghiệp, tổng diện tích 1.679ha. Để thống nhất, phù hợp với các quy hoạch, Sở Công Thương đã có Văn bản số 3639/SCT-KHTCTH ngày 12/8/2022 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến chuyên ngành. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 4063/QHKT-KHTH ngày 20/9/2022 thống nhất với đề xuất của Sở Công Thương.
--	--	--

			Hiện nay, Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã rà soát, cập nhật, hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Về thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp (CCN): Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội phải hoàn thành 100% các cụm công nghiệp hoạt động ổn định (43 cụm công nghiệp) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình lập quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030 (<i>UBND Thành phố đã phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018</i>), Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tách, sát nhập một số cụm công nghiệp để thuận lợi trong công tác quản lý nên còn 40 cụm công nghiệp phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia. Đến nay, đã đầu tư xây dựng được 38 trạm xử lý nước thải tập trung tại 38 cụm công nghiệp, đạt tỷ lệ 95%. Ngoài ra, có một số cụm công nghiệp liền kề nhau nên được đầu nối xử lý nước thải hoặc được đầu nối vào hệ thống thoát nước thải CCN với Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà (CCN Dương Liễu, huyện Hoài Đức); đồng thời trạm xử lý nước thải tại CCN Văn Tự do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hoàng Tín làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (bao gồm có hệ thống xử lý nước thải) và đưa vào hoạt động năm 2019, đã đưa tổng số cụm công nghiệp được xử lý nước thải là 43 cụm công nghiệp, trong đó có 15 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; có 28 CCN do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện là chủ đầu tư.
6	Đối với 5 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải nhưng đầu tư chưa đồng bộ hoặc xuống cấp, hư hỏng: CCN Yên Nghĩa, Hà Đông; CCN Liên Hà, Đan	Chỉ đạo Sở Công Thương thực hiện theo cam kết, chủ trì cùng sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, chủ đầu tư rà soát, đánh giá hiện trạng, để cải tạo, sửa chữa trong Quý I/2023	- Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông: Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền thực hiện, đã hoàn thiện xây dựng trạm xử lý nước thải, chưa đầu tư hệ thống thu gom nước thải. Sở Công Thương đã có Văn bản số 734/SCT-QLCN ngày 23/02/2023 đề nghị UBND quận Hà Đông đơn đốc triển khai thực hiện theo kết luận của đoàn giám sát HĐND Thành phố. Trong đó có nội dung yêu cầu chủ đầu tư rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đối với hệ thống xử lý nước thải CCN Yên Nghĩa. Ngày 25/02/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông có Báo cáo số 157/BC-BQLDA; trong đó có đề xuất Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tiếp tục đầu tư hệ thống thu gom nước thải, sớm hoàn thiện Phương án thu tiền xử lý nước thải trình Thành phố phê duyệt. Đề nghị UBND quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền khẩn trương đầu tư hệ thống

	Phượng; CCN Bát Tràng, Gia Lâm; CCN Sơn mài Duyên Thái, Thường Tín; CCN Tân Triều, Thanh Trì	thu gom nước thải để đầu nối với Trạm xử lý nước thải đã đầu tư để đưa trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động. - Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đan Phượng: Có công suất thiết kế 500m³/ngày đêm; được đầu tư theo Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015 theo Quyết định 7209/QĐ-UBND ngày 02/12/2013. Trạm xử lý nước thải đã hoàn thiện các hạng mục: bể chứa lắng, lọc, nhà điều hành, các hạng mục sân, tường rào, cổng... Phần thiết bị chưa lắp đặt do đặc thù ngành nghề trong cụm công nghiệp (nghề mộc, chế biến lâm sản) nên lượng nước thải ít, do đó UBND huyện Đan Phượng đã có báo cáo xin hoãn tiến độ lắp đặt thiết bị, chờ dự án phát triển làng nghề Liên Hà khoảng 10ha đi vào hoạt động sẽ đầu nối nước thải với Cụm công nghiệp Liên Hà 10ha. Đến nay, Dự án phát triển làng nghề xã Liên Hà đã hoàn thiện hạ tầng, đề nghị UBND huyện Đan Phượng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để các cơ sở sản xuất được đầu tư xây dựng nhà xưởng, tổ chức sản xuất kinh doanh; đồng thời đầu nối hệ thống thu gom của dự án phát triển làng nghề, của Cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà vào Trạm xử lý nước thải; tổ chức lắp đặt thiết bị để đưa Trạm xử lý nước thải vào hoạt động. - Cụm công nghiệp Tân Triều: Chủ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải là UBND huyện Thanh Trì, sau khi xây dựng xong đã bàn giao cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng quản lý, vận hành. Do không đủ năng lực, tư cách pháp nhân trong lĩnh vực vận hành công trình xử lý nước thải nên Công ty đầu tư và phát triển xây dựng không duy trì hoạt động thường xuyên, không bảo trì, bảo dưỡng dẫn đến trạm xử lý nước thải hư hỏng, xuống cấp. Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Thuận đã nhận chuyển nhượng dự án trong đó có vận hành và quản lý trạm xử lý nước thải. Tuy nhiên hệ thống xử lý nước thải đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên không hoạt động. Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến toàn bộ quá trình triển khai đầu tư, thực hiện dự án, quản lý, khai thác vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì theo Quyết định số 848/QĐ-SXD ngày 01/8/2019 của Sở Xây dựng. Đề nghị UBND huyện Thanh Trì và Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Thuận thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra của Sở Xây dựng; Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Thuận có trách nhiệm cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải để đưa vào hoạt động. - Cụm công nghiệp Sơn mài Duyên Thái, huyện Thường Tín: Đề nghị UBND huyện Thường Tín chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải; tổ chức điều tra, xây dựng phí xử lý nước thải gửi Sở Công Thương chủ trì với Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, làm căn cứ thu phí xử lý nước thải để đưa Trạm xử lý nước thải vào hoạt động.
--	---	---

			- Cụm công nghiệp Bát Tràng: Chỉ xây dựng hệ thống thu gom, bể chứa, lắng nên hoạt động không hiệu quả. Đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức rà soát ngành nghề, lượng nước thải, chất thải trong cụm công nghiệp để lập phương án cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải cho phù hợp.
7	Đối với việc đầu nối hệ thống xử lý nước thải của một số doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp Quang Minh	Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Quang Minh và doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong Khu công nghiệp Quang Minh thực hiện đầu nối trong năm 2023. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đánh giá tổng thể việc xử lý nước thải tại KCN Quang Minh làm rõ những bất cập để có giải pháp xử lý, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo xử lý trong tháng 2/2023.	1. Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Quang Minh và doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong Khu công nghiệp Quang Minh thực hiện đầu nối trong năm 2023: Tại các Hội nghị giao ban giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, Ban quản lý đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc đầu nối hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Đồng thời, ngày 12/5/2023, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã có Văn bản số 782/BQL-QLTNMT đôn đốc các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố. 2. Chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đánh giá tổng thể việc xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Quang Minh, làm rõ những bất cập để có giải pháp xử lý, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 2/2023: Ngày 29/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 2088/BC-STNMT-CCBVMT kết quả kiểm tra việc xử lý nước thải, hiện trạng đầu nối hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị, đề xuất với UBND thành phố Hà Nội một số nội dung như sau: <i>a. Đối với KCN Quang Minh I:</i> Hiện tại đã hoàn thành 100% (135/135) doanh nghiệp đã thực hiện đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. Giao các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 441/VP-TNMT ngày 11/01/2023 về việc giám sát quá trình hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức. <i>b. Đối với KCN Quang Minh mở rộng và KCN Quang Minh II:</i> Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về trách nhiệm thực hiện của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể về quy hoạch của 02 Khu công nghiệp; quá trình triển khai thực hiện đầu tư của chủ đầu tư hạ tầng; việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, hiện trạng hoạt động và công tác bảo vệ môi trường, xử lý

		nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Quang Minh mở rộng và KCN Quang Minh II, hoàn thành trong Quý II/2023. Sau khi Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các nội dung nêu trên, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ báo cáo UBND Thành phố, HĐND Thành phố kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Văn bản số 143/UBND-TH ngày 16/01/2023. - Ngày 10/4/2023, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3707/VP-TNMT về việc công tác xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông có ý kiến chỉ đạo như sau: + Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Công an Thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 441/VP-TNMT ngày 11/01/2023 về việc giám sát quá trình hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức. + Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể quy hoạch; Quá trình thực hiện đầu tư; Việc cấp chứng nhận đầu tư; Hiện trạng hoạt động, công tác bảo vệ môi trường và xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Quang Minh mở rộng và KCN Quang Minh II, báo cáo UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố trong Quý II/2023.
8	Đối với việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại các cụm công nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, phấn đấu cơ bản xong trong năm 2023.	UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 143/UBND-TH ngày 16/01/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố và Văn bản số 13163/VP-ĐT ngày 07/12/2022 về triển khai thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát HĐND Thành phố tại Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 31/10/2022, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các cụm công nghiệp. Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1190/STNMT-CCBVMT ngày 01/3/2023 đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung: - Có văn bản cam kết lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các cụm công nghiệp hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Các thông số quan trắc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động phải tuân thủ các quy định tại Điều 97 và Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Điều 33, 34 và 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ

			Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. - Kết nối và truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Định kỳ hàng quý và sau khi hoàn thành việc lắp đặt, truyền dữ liệu quan trắc tự động tại các trạm quan trắc tự động của các cụm công nghiệp, đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, đã có 05 cụm công nghiệp (<i>CCN Nguyễn Khê, CCN Canh Nậu, CCN Lai Xá, CCN La Phù, CCN Vạn Điểm</i>) hoàn thành việc lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc tự động nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng/đơn vị quản lý vận hành các trạm xử lý nước thải khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
9	Đối với việc quyết toán, bàn giao một số hạng mục thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, giai đoạn 2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp rà soát, có báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND Thành phố trong Quý I/2023, để thông tin đến đại biểu HĐND Thành phố.	Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố (<i>sau đây gọi tắt là Ban QLDA</i>) đã có Văn bản số 57/BQLHTKT&NN-KHTH báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố tại Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 31/10/2022 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 13163/VP-ĐT ngày 07/12/2022, trong đó Ban QLDA đã báo cáo việc quyết toán, bàn giao một số hạng mục thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, giai đoạn 2. Ngày 15/05/2023, Ban QLDA đã có Văn bản số 570/BQLHTKT&NN-KHTH gửi Thường trực HĐND Thành phố báo cáo về các nội dung chất vấn yêu cầu tại Phụ lục 2 Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022. Đến nay, tiến độ quyết toán, bàn giao các tuyến thoát nước thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, giai đoạn 2 cụ thể như sau: 1. Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II. 1.1. Gói thầu số 3: Cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Lừ, Sét và Hoàng Liệt. - Thời gian hoàn thành thi công: Tháng 12/2016. - Gói thầu số 3: gồm 16 tuyến kênh/mương được cải tạo cống hóa, bao gồm: TE3; T2A; T2B; T2C; T6A; T5A1; T5B1; T8A; Phương Mai; L1A; L2A; Vôi Ba Nhất; Tân Mai; Giáp Nhị; S4A; Hạ lưu Tô Lịch. Trong đó đã bàn giao đưa vào sử dụng 2/16 tuyến: S4A và hạ lưu Tô Lịch. - Tình trạng hiện nay:

+ Đã bàn giao hạng mục thoát nước các kênh: S4A Giáp Tứ, Hạ lưu sông Tô Lịch, (Giáp Nhị bàn giao cho quận Hoàng Mai phục vụ mở rộng tuyến).

+ Đã kiểm đếm những chưa bàn giao đối với các tuyến kênh: T6A, T5A1, T5B1, L1A, L2A, Phương Mai, T2A, T2B, T2C, T8A, TE3, A4, Vôi Ba Nhất.

Thực hiện ý kiến về kiểm tra phục vụ công tác tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3026/SXD-HT ngày 19/4/2017. Trên cơ sở biên bản kiểm tra hoàn thành công tác nạo vét các tuyến cống, rãnh với các Xí nghiệp Thoát nước quản lý địa bàn, Ban QLDA đã tổ chức kiểm tra, kiểm đếm hiện trường hiện trường hạng mục thoát nước 14 tuyến còn lại thuộc gói thầu số 3 với các thành phần tham gia gồm đại diện Ban QLDA, Ban Duyệt các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp thoát nước số 1, 3, 4, 7 và nhà thầu thi công để kiểm tra, kiểm đếm hạng mục cống, rãnh gồm tuyến TE3, T2B, T2C, T6A, T5A1, T5B1, L1A, L2A, Phương Mai, A4 Tân Mai, Vôi Ba Nhất. Sau khi kiểm tra, kiểm đếm hiện trường, các bên đã lập biên bản làm cơ sở thực hiện bàn giao chính thức, các biên bản này đã được đại diện các Xí nghiệp thoát nước ký xác nhận; Tuyến Giáp Nhị đã được bàn giao nguyên trạng cho quận Hoàng Mai để phục vụ mở rộng mặt đường, tuyến T2A; T8A đã được Ban Duyệt các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ký đóng dấu để làm cơ sở cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp nhận quản lý vận hành.

1.2. Gói thầu số 4: Cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Kim Ngưu.

- Thời gian hoàn thành thi công: Tháng 12/2016.

- Gói thầu số 4: gồm 13 tuyến kênh/mương được cải tạo cống hóa, bao gồm: Tuyến cống hộp K3A (Thanh Nhân); Tuyến cống hộp K3B (Hoàng Mai); Tuyến cống hộp K4A (Mai Động); Tuyến cống hộp K5A (Kim Ngưu); Tuyến cống hộp A2 (Hải Hà); Tuyến cống hộp A3 (Hung Ký); Tuyến cống hộp K5B (Kim Ngưu); Tuyến cống kênh K6A (Lĩnh Nam); Tuyến kênh K6F (Yên Duyên); Tuyến Hạ Lưu sông Kim Ngưu; Tuyến kênh T2 (Thanh Liệt); Tuyến kênh D (Định Công); Tuyến kênh E (Lĩnh Đàm); Công tác sửa chữa Kênh dẫn. Trong đó đã bàn giao đưa vào sử dụng, duy tu, duy trì: 08/13 tuyến kênh: K3A; K3B; K4A; K6A; K6F; D; E; T2.

- Công tác hiện trường: Công trình đã thi công hoàn thành từ năm 2016 và đã có xác nhận công trình hoàn thành, hồ sơ quyết toán đã trình Sở Tài chính xem xét thẩm định. Ban đã nhiều lần cùng nhà thầu cùng các đơn vị tiếp nhận và quản lý vận hành đi kiểm đếm phục vụ công tác bàn giao (các tuyến thoát nước đã có biên bản kiểm đếm của Xí nghiệp thoát nước số 3 - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội). Mặc dù chưa được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận và quản lý vận hành, công trình vẫn được khai thác vận hành bình thường và phát huy được hiệu quả khi công trình hoàn thành. Từ đó đến

			nay Nhà thầu vẫn tích cực phối hợp với cùng Ban để sửa chữa, thanh toán, khắc phục theo ý kiến kiến nghị của địa phương. - Tình trạng hiện nay: + Đã bàn giao đưa vào sử dụng được 08/13 tuyến kênh: K3A; K3B; K4A; K6A; K6F; D; E; T2. + Chưa bàn giao 05/13 tuyến kênh: A2; A3; K5A; K5B; Hạ lưu sông Kim Ngưu (S1A-S9; S9-S26; S26-S49; S49-S59; S59-S69; S69-S95) và Công tác sửa chữa kênh dẫn. Hiện đã kiểm đếm hiện trường và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chưa ký biên bản kiểm đếm. * Quá trình đề xuất kiến nghị bàn giao đối với Gói thầu số 3 và 4: - Ngày 16/3/2023, Ban QLDA đã tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội để thảo luận; trong đó đã thống nhất báo cáo UBND Thành phố cho phép chủ trương tiếp nhận, bàn giao hệ thống thoát nước theo nguyên trạng đưa vào quản lý, duy trì phục vụ công tác thoát nước đô thị. - Ngày 14/4/2023, Ban QLDA đã có Văn bản số 438/BQLHTKT&NN-MT đề nghị UBND Thành phố: + Chấp thuận chủ trương cho phép bàn giao nguyên trạng hạng mục thoát nước của 02 gói thầu số 03,04 thuộc dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II nhằm quản lý vận hành và duy tu, duy trì thường xuyên hệ thống thoát nước tại các tuyến kênh trong nội thành đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa cho toàn Thành phố. + Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban QLDA tổ chức thực hiện công tác bàn giao nguyên trạng các công trình hạng mục thoát nước trên theo quy định. - Ngày 27/4/2023, UBND Thành phố đã có Văn bản số 4589/VP-ĐT giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét các đề xuất, kiến nghị của Ban QLDA; đề xuất, tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo quy trình, quy định. Ngày 11/5/2023, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3066/SXD-HT giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chủ trì cùng Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp làm việc với Ban QLDA về hạng mục thoát nước các gói thầu còn tồn tại thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II. - Ngày 22/5/2023, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã tổ chức họp cùng các đơn vị: Phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Ban QLDA về việc rà soát tồn đọng vướng mắc của hạng mục thoát nước gói thầu CP3 và CP4 - Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II.
--	--	--	---

Ngày 29/5/2023, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã có Giấy mời số 65/GM-TTHT gửi Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Ban QLDA về việc tham dự buổi kiểm tra kiểm đếm tại hiện trường các tuyến kênh mương thoát nước gói thầu CP3, thời gian từ 30/5/2023 đến hết ngày 08/6/2023.

1.3. Gói thầu số 6.2: Cải tạo hồ 2 (Phương Liệt, Khương Trung 1&2, Tân Mai)

* Thời gian hoàn thành thi công: Tháng 12/2016.

* Tình trạng hiện nay:

- Một số hạng mục chưa được bàn giao (qua thời gian đã bị xuống cấp, hư hỏng) dẫn đến Gói thầu chưa hoàn thành công tác bàn giao cho đơn vị sử dụng tiếp nhận, quản lý và thực hiện Quyết toán hoàn thành gói thầu. Cụ thể như sau:

+ Trạm biến áp Khương Trung 1 và Khương Trung 2;

+ Via hè, lan can, ghế đá xung quanh tại các hồ: Khương Trung 1, Khương Trung 2, Tân Mai;

+ Hệ thống cây xanh xung quanh tại các hồ: Khương Trung 2, Phương Liệt, Tân Mai;

+ Hệ thống chiếu sáng tại hồ Khương Trung 1.

- Xử lý, giải quyết một số nội dung thanh toán, quyết toán theo đề xuất kiến nghị của nhà thầu.
(05 kiến nghị)

* **Giải pháp thực hiện:**

- Đối với Hạng mục Trạm biến áp Khương Trung 1 và Khương Trung 2:

Ngày 07/11/2022, Ban QLDA có Văn bản số 911/BQLHTKT&NN-MT báo cáo và kính đề nghị UBND Thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương giao Sở Xây dựng/Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội tạm thời quản lý vận hành các Trạm biến áp nêu trên trong thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết bàn giao Trạm biến áp cho ngành điện quản lý theo quy định.

Ngày 22/11/2022, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 12399/VP-ĐT, trong đó UBND Thành phố đã chỉ đạo: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án xử lý, giải quyết, đảm bảo việc vận hành các trạm bơm hoạt động bình thường, liên tục, đáp ứng yêu cầu thoát nước của Thành phố; đồng thời hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng quy định; báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

			Ngày 17/01/2023, UBND Thành phố đã có Văn bản số 637/VP-ĐT chỉ đạo tổ chức thực hiện trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay Ban QLDA đang gặp vướng mắc liên quan đến nguồn vốn và phương án để sửa chữa trạm biến áp cấp điện cho 03 hồ trên trong khi Tổng Công ty Điện lực Thành phố không thống nhất tạm quản lý vận hành theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 637/VP-ĐT ngày 17/01/2023 và Văn bản số 1077/SCT-QLNL ngày 15/3/2023 của Sở Công Thương mà vẫn yêu cầu thực hiện thủ tục bàn giao theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. - Đối với hạng mục Via hè, lan can, ghế đá xung quanh tại các hồ Khương Trung 1, Khương Trung 2, Tân Mai: Ban QLDA đã phối hợp UBND quận Thanh Xuân, UBND quận Hoàng Mai, UBND các phường thuộc địa bàn khảo sát, kiểm đếm và thống nhất khối lượng sửa chữa via hè, lan can, ghế đá xung quanh tại các hồ: Khương Trung 1, Khương Trung 2, Tân Mai. Trong tháng 3/2023, Ban QLDA đã phối hợp với các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai khảo sát để xác định khối lượng sửa chữa. Nhà thầu đã có kế hoạch thực hiện sửa chữa. Hiện nay, Ban QLDA đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thực hiện. - Đối với hạng mục Hệ thống chiếu sáng Hồ Khương Trung 1: Ban QLDA đã tổ chức khảo sát, thống kê khối lượng và lập phương án, tiến độ sửa chữa Hệ thống chiếu sáng Hồ Khương Trung 1. Đến nay, Nhà thầu đã triển khai sửa chữa thay thế các cột đèn bị mất đảm bảo chiếu sáng theo đúng kỹ thuật. - Đối với Hệ thống cây xanh xung quanh tại các hồ: Khương Trung 2, Phương Liệt, Tân Mai. Ban QLDA đã khảo sát thực địa, thống kê khối lượng bổ sung, thay thế, các khó khăn vướng mắc và đang nghiên cứu phương án để thống nhất, phối hợp với Sở Xây dựng để bàn giao. 2. Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I: hạng mục Đường bờ trái sông Tô Lịch: * Dự án gồm 03 đoạn: (1) Đoạn từ Cầu mới đến Ngã ba Sông Lừ - Sông Tô Lịch B4 (Km6+073-Km10+070); (2) Đoạn từ Ngã ba Sông Lừ - Sông Tô Lịch đến Cầu Dậu (Km10+129-Km10+239); (3) Đoạn từ Cầu Dậu đến Cầu Tó. - Đoạn số (1): Đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. - Đoạn số (2): Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng chưa kiểm đếm; đã thi công xong tuy nhiên do chưa được bàn giao theo toàn tuyến nên dẫn đến bị xuống cấp, hư hỏng.
--	--	--	---

		- Đoạn số (3): Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chưa kiểm đếm; đoạn tuyến đã cơ bản thi công xong tuy nhiên do vướng mặt bằng lâu năm của 04 hộ dân với L= 100m tại Km11+124 - Km11+222 dẫn đến không thể thi công hoàn thành và bàn giao nền phần đường, thoát nước và vỉa hè tại đoạn tuyến bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Ngày 26/8/2020, UBND Thành phố đã có Văn bản số 4099/UBND-KH&ĐT giao Ban QLDA bàn giao hồ sơ thiết kế đoạn 100m nêu trên cho UBND quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công tác GPMB và triển khai thi công hoàn thiện đoạn tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch còn lại. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban QLDA đã bàn giao hồ sơ thiết kế đoạn 100m nêu trên cho UBND quận Hoàng Mai. * Để hoàn thiện tuyến đường: - Ngày 24/11/2017, UBND Thành phố đã có Văn bản số 5979/UBND-KH&ĐT về việc thi công chống xuống cấp, hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch đoạn qua địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Ngày 29/01/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 972/SXD-QLXD về việc điều chỉnh thời gian thực hiện, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình. - Ngày 14/4/2021, UBND Thành phố đã có Văn bản số 1084/UBND-ĐT chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng và giao Ban QLDA rà soát, phê duyệt điều chỉnh bổ sung hồ sơ thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình. - Ban QLDA đã tổ chức phê duyệt điều chỉnh bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thương thảo ký kết phụ lục hợp đồng, khởi công triển khai hoàn thành khối lượng còn lại của gói thầu và đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng công trình phục vụ công tác bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dự án đang chưa được gia hạn thời gian thực hiện và hiện đang bị chồng lấn phạm vi thực hiện với Gói thầu số 2 của Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội (đây là dự án trọng điểm nên được ưu tiên triển khai thực hiện ngay). Vì vậy hiện đang phải bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện gói thầu số 2 - Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội trước. Ngay khi gói thầu số 2 hoàn thiện xong sẽ bàn giao mặt bằng để tiếp tục hoàn thiện hạng mục chống xuống cấp.
--	--	---

10	Đối với các kênh phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp tại khu vực phát triển đô thị	Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát tổng thể hệ thống kênh mương không còn phù hợp phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, báo cáo UBND Thành phố chuyển sang phục vụ tiêu thoát nước đô thị, hoàn thành trong năm 2023.	1. Về tiến độ thực hiện: Đối với nội dung trên, tại cuộc họp 08/6/2022 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền đồng chủ trì nghe các đơn vị báo cáo về công tác tiêu thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn Thành phố có Thông báo số 281/TB-VP ngày 22/6/2022 của UBND Thành phố thông báo kết luận cuộc họp, trong đó có nội dung: “<i>Giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát các trạm bơm tiêu nước, hệ thống kênh mương phục vụ nông nghiệp tại các khu đô thị hóa để chuyển sang phục vụ thoát nước đô thị</i>”. Thực hiện nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thống nhất nguyên tắc rà soát, đánh giá và đề xuất các tuyến kênh mương chuyển sang thoát nước đô thị; tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 3433/SNN-TLPCTT ngày 17/11/2022 về việc rà soát hệ thống kênh mương, trạm bơm tiêu nông nghiệp thống nhất đề xuất bản giao chuyển mục đích phục vụ thoát nước đô thị đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các Công ty thủy lợi phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội rà soát, thống nhất đề xuất danh mục công trình kênh mương, trạm bơm không còn phục vụ nông nghiệp chuyển mục đích sang thoát nước đô thị. Ngày 22/3/2023, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 1744/SXD-HT về việc rà soát hệ thống kênh mương, trạm bơm tiêu nông nghiệp, thống nhất đề xuất bản giao chuyển mục đích phục vụ thoát nước đô thị kèm theo danh mục chi tiết các tuyến kênh mương không còn chức năng phục vụ nông nghiệp đảm bảo đủ điều kiện chuyển sang phục vụ thoát nước đô thị. UBND Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị làm rõ danh mục các tuyến trạm bơm tiêu thoát nước, hệ thống kênh mương phục vụ nông nghiệp tại các khu vực đô thị hóa trước khi UBND Thành phố xem xét, quyết định. Ngày 05/6/2023, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3777/SXD-HT đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng, khả năng tiêu thoát nước hiện tại của từng kênh, mương, trạm bơm tiêu (không còn chức năng phục vụ tưới, tiêu nông nghiệp), đề xuất danh mục kênh mương phục vụ thoát nước đô thị. Hiện, Sở Xây dựng đang đôn đốc các đơn vị để hoàn thiện báo cáo UBND Thành phố. 2. Đánh giá tiến độ thực hiện theo Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022: Theo kế hoạch tiến độ thực hiện dự án tại Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022: “Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát tổng thể hệ thống kênh mương không còn phù
----	--	---	---

			hợp phục vụ tưới, tiêu nông nghiệp, báo cáo UBND Thành phố chuyển sang phục vụ tiêu thoát nước đô thị, hoàn thành trong năm 2023”. Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát toàn bộ các tuyến kênh mương không còn phù hợp phục vụ tưới, tiêu nông nghiệp chuyển sang phục vụ tiêu thoát nước đô thị.
--	--	--	--