

BÁO CÁO

**Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 21/10/2019, UBND Thành phố báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3) tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 14/10/2019 như sau:

1. Báo cáo thẩm tra đề nghị làm rõ về các giải pháp để đảm bảo tính khả thi thực hiện kế hoạch vốn năm 2019 đã giao và sẽ điều chỉnh, bổ sung trong đợt này.

a) Các giải pháp đã và đang triển khai:

Kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2019 của toàn Thành phố là rất thấp, nhất là giải ngân các dự án XD CB tập trung cấp Thành phố (đến hết 9 tháng năm 2019, toàn Thành phố mới giải ngân được 34% kế hoạch vốn giao). Nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trong những tháng cuối năm, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Đối với các chủ đầu tư (các Ban QLDA chuyên ngành của Thành phố, các quận, huyện, sở ngành được giao nhiệm vụ chủ đầu tư):

+ Hằng tuần giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ từng dự án để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

+ Đề xuất nhu cầu (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

+ Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng đối với các dự án khởi công mới năm 2019 còn lại.

+ Phối hợp chặt chẽ với cấp huyện tập trung quyết liệt thực hiện công tác GPMB; đăng ký rõ nhu cầu và tiến độ bố trí quỹ nhà tái định cư trong năm 2019 gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, cân đối bố trí.

- Đối với các sở, ngành:

+ Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương...) đôn đốc và thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán của các công trình khởi công mới còn lại.

+ Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn và thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC; rà soát quy trình, thủ tục có giải pháp để cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thỏa thuận, thẩm duyệt thiết kế PCCC các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Công an thành phố Hà Nội.

+ Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động tham mưu UBND Thành phố, báo cáo Bộ Quốc phòng giải quyết tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục thẩm duyệt và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn đối với các dự án khởi công xây mới năm 2019.

+ Sở Xây dựng đảm bảo cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư đáp ứng nhu cầu và tiến độ phục vụ công tác GPMB; chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan đề xuất phương án, cơ chế tái định cư, kịp thời báo cáo UBND Thành phố giải quyết.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư; tham mưu UBND Thành phố thực hiện giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu để kiểm điểm tiến độ, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện và giải ngân các dự án.

- Đối với quận, huyện, thị xã:

+ Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt công tác GPMB các dự án trên địa bàn, sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình cho các chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

+ Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, phân công trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần/tháng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 nguồn ngân sách cấp huyện (bao gồm nguồn phân cấp và ngân sách Thành phố hỗ trợ).

b) Theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính

phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Trong thời gian tới, khi dự thảo Nghị quyết trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND Thành phố sẽ tiếp tục có những giải pháp phù hợp theo tinh thần Nghị quyết để đẩy mạnh việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2019.

c) Về việc tại phương án trình có 13 dự án XD CB tập trung cấp Thành phố hiện nay chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân vốn đã bố trí thấp, song vẫn đề nghị bổ sung thêm kế hoạch vốn năm 2019:

- Qua rà soát đề nghị của các chủ đầu tư cho thấy, một số dự án đã có khối lượng hoàn thành, đang làm thủ tục thanh toán giải ngân kế hoạch vốn đã giao, ước khối lượng thực đến ngày 31/12/2019 cần nhu cầu bổ sung thêm vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình.

- Một số dự án đã bố trí vốn thực hiện để thiết kế BVTC - dự toán công trình, nay thủ tục dự án đã cơ bản hoàn tất, đề xuất bố trí tiếp vốn để khởi công công trình, thực hiện tạm ứng hợp đồng, thực hiện GPMB, thi công xây lắp.

2. Báo cáo thẩm tra đề nghị luận giải kỹ hơn lý do điều chỉnh giảm vốn của các dự án, đặc biệt điều chỉnh giảm vốn của 06 công trình, dự án trọng điểm (là những công trình, dự án có tính chất quan trọng) của Thành phố. Việc điều chỉnh giảm vốn các dự án, công trình trọng điểm này có ảnh hưởng như thế nào tiến độ hoàn thành kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020 đã được Thành ủy giao, HĐND Thành phố quyết nghị.

Các dự án phải thực hiện điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2019 đã bố trí là các dự án gặp vướng mắc, khó khăn trong thực hiện, không thể giải ngân hết số vốn kế hoạch đã bố trí. Trong số các dự án phải giảm vốn có 06 dự án¹ thuộc danh mục công trình trọng điểm Thành phố, cụ thể: 03 dự án cắt giảm gần như toàn bộ vốn giao kế hoạch năm 2019 do các công trình gặp vướng mắc về thủ tục điều chỉnh dự án, vướng quy hoạch, thiết kế; 03 dự án cắt giảm một phần kế hoạch vốn do vướng mắc về công tác GPMB, khiếu kiện kéo dài, không thể thực hiện hết kế hoạch vốn 2019 giao.

Theo kế hoạch tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm trong giai đoạn 2016-2020 đã được Thành ủy giao, HĐND Thành phố quyết nghị thì có 05/6 dự án trên hoàn thành năm 2020, UBND Thành phố đang chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, lập kế hoạch tiến độ chi tiết năm 2020 cho cả phần khối lượng công việc chưa thực hiện được theo kế hoạch năm 2019, tập trung tháo gỡ các vướng mắc để năm 2020 phấn đấu thi công hoàn thành công trình. Riêng đối với công trình Bảo tàng Hà Nội có tiến độ yêu cầu hoàn thành năm 2019, nhưng

¹ (1) Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội; (2) Bảo tàng Hà Nội; (3) Khu LHXLC T Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội; (4) Xây dựng hầm chui tại nút giao đường vành đai 2,5 với đường giải phóng (QL1A cũ), quận Hoàng Mai; (5) Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục giai đoạn 1; (6) Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuận Mỹ, Ba Vì.

do vướng mắc trong công tác điều chỉnh dự án, UBND Thành phố sẽ rà soát, xem xét điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình trong năm 2020.

UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, ĐT, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KT. 

35B90-132

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH** 



Nguyễn Đức Chung