

Số: *223* /BC-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022
của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập
trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất
chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 07/4/2022 và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Thành ủy về hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII; Quyết định số 2913-QĐ/TU ngày 05/7/2022, số 2950-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành ủy về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả tổ chức triển khai thực hiện, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tại các cuộc họp ngày 26/6/2023 và ngày 28/6/2023 UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo:

- Ngày 05/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2913-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 28/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2950-QĐ/TU về việc kiện toàn các Ban chỉ đạo của Thành phố. Trong đó, Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ngày 23/9/2022, Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành các Văn bản: Quyết định số 01-QĐ/BCĐ về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Thông báo số 02-TB/BCĐ về phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Quyết định số 03-QĐ/BCĐ về thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ngày 12/8/2022, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 383/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo. Trong đó yêu cầu Giám đốc các Sở ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tích cực, chủ động, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Giám đốc các Sở ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện: Đề xuất, chủ trương xử lý, thu hồi đối với một số dự án chậm triển khai; Biện pháp xử lý đối với các dự án đã được chấp thuận, chỉ định, có văn bản cho phép nghiên cứu lập thực hiện dự án và các trường hợp được Nhà nước cho phép nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án từ trước ngày Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 08/2/2021) nhưng đến nay chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư, giao đất, cho thuê đất.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện của UBND Thành phố:

- Ngày 08/6/2022, UBND Thành phố có Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố. Trong đó, phân công rõ các nội dung, giao nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ hoàn thành cho các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- UBND Thành phố có các Quyết định số 4554/QĐ- UBND ngày 22/10/2021, số 805/QĐ- UBND ngày 01/3/2022, số 2838/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 triển khai các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố để xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm trên toàn địa bàn Thành phố.

- UBND Thành phố đã có các Văn bản số: số 2341/UBND-TNMT ngày 22/7/2022, 6181/VP-TNMT ngày 27/6/2022, số 383/TB-VP ngày 12/8/2022, 10576/VP-TNMT ngày 13/10/2022, số 4210/UBND-TNMT ngày 15/12/2022, Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 10/01/2023,...chỉ đạo, đôn đốc các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố; và có chỉ đạo đối với từng Kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra đối với từng Dự án của Liên ngành Thành phố.

- Sở Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Thành ủy (theo Quyết định số 2913-QĐ/TU ngày 05/7/2022, số 2950-QĐ/TU ngày 28/7/2022); Cơ quan thường trực và Tổ trưởng Tổ công tác Liên ngành Thành phố của UBND Thành phố (theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021, số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022; Quyết định số 4554/QĐ- UBND ngày 22/10/2021, số 805/QĐ- UBND ngày 01/3/2022, số 2838/QĐ-UBND ngày

10/8/2022): đã có các Văn bản số 5674/STNMT-TTr ngày 04/8/2022, số 6900/STNMT-TTr ngày 20/9/2022, số 7968/STNMT-TTr ngày 21/10/2022, số 10232/STNMT-TTr ngày 27/12/2022, số 3747/STNMT-TTr ngày 26/5/2023... đơn đốc các Sở ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 8702/BC-STNMT-TTr ngày 10/11/2022, số 9485/BC-STNMT-TTr ngày 02/12/2022, số 395/BC-STNMT-TTr ngày 17/01/2023, số 1301/BC-STNMT-TTr ngày 06/3/2023, số 2919/BC-STNMT-TTr ngày 28/4/2023, số 3748/BC-STNMT-TTr ngày 26/5/2023, số 4081/BC-STNMT-TTr ngày 07/6/2023, số 4085/BC-STNMT-TTr ngày 07/6/2023,... báo cáo và dự thảo báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ngày 22/11/2022, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Thông báo số 1447-TB/BCSD về kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố: thống nhất về chủ trương báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ngày 23/11/2022, UBND Thành phố có Thông báo số 1008/TB-UBND về kết luận của UBND Thành phố: thống nhất thông qua đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về dự thảo báo cáo của UBND Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ngày 23/11/2022, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Báo cáo số 1458-BC/BCS báo cáo Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 30/11/2022, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Báo cáo số 1518-BC/BCS báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 30/11/2022, UBND Thành phố có Báo cáo số 424/BC-UBND báo cáo HĐND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội;...

- Ngày 06/12/2022, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 993-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố.

- Ngày 15/12/2022, UBND Thành phố có Văn bản số 4210/UBND-TNMT chỉ đạo thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 993-TB/TU ngày 06/12/2022 kết luận kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- UBND Thành phố đã tổ chức rà soát, làm việc với từng UBND quận, huyện: Nam Từ Liêm, Mê Linh, Thạch Thất, Quốc Oai và có các Thông báo số: 106/TB-VP ngày 22/3/2023, 141/TB-VP ngày 12/4/2023, 143/TB-VP ngày 13/4/2023, 301/TB-VP ngày 27/6/2023 chỉ đạo xử lý đối với từng dự án chậm triển khai.

II. KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-HĐND NGÀY 08/4/2022 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VÀ KẾ HOẠCH 160/KH-UBND NGÀY 08/6/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ:

1. Về tình hình xử lý đối với các dự án:

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết của HĐND Thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND Thành phố giao các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; các Tổ công tác Liên ngành Thành phố và kết luận đối với từng dự án; trong quá trình thực hiện tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; đôn đốc khắc phục các vi phạm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; yêu cầu các chủ đầu tư cam kết lộ trình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời chủ động, tiếp tục rà soát các Dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, có vi phạm mới đề đề xuất, tiếp tục kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả, tình hình thực hiện đến ngày 27/6/2023 cụ thể theo phụ lục kèm theo báo cáo này.

2. Tổng hợp kết quả đã xử lý, lũy kế đến ngày 27/6/2023, cụ thể như sau:

2.1. Đối với 135 Dự án chưa có quyết định giao đất cho thuê đất:

- **74 Dự án, đưa ra khỏi danh sách** các dự án chậm triển khai. Trong đó: 12 Dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND Thành phố; 59 Dự án thực hiện chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định; 03 Dự án Tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra đang thụ lý, xử lý theo quy định.

- **11 Dự án đang triển khai theo tiến độ** đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện giám sát, theo dõi theo quy định;

- **Số dự án còn phải xử lý: 50 Dự án** (giảm 85 dự án tương đương 62,9% so với số lượng 135 dự án ban đầu), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; tiếp tục có các biện pháp khắc phục, xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật đối với từng dự án.

(Biểu 1 gửi kèm theo)

2.2. Đối với 404 Dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

- **169 Dự án, đưa ra khỏi danh sách** các dự án chậm triển khai, đã và đang xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó: 109 Dự án với tổng diện tích 326 ha đất, sau thanh tra kiểm tra Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai; 46 Dự án với tổng diện tích 2.796,1 ha đất, kiến nghị trình UBND Thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án; 14 Dự án với tổng diện tích 296,4 ha đất dừng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện do trùng các Đoàn thanh tra, kiểm tra khác.

- **85 Dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng**, đã xử lý theo quy định (UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng); Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì giám sát, theo dõi, đôn đốc.

- **Số dự án còn phải xử lý: 150 Dự án** (giảm 254 dự án tương đương 62,8% so với số lượng 404 dự án ban đầu), đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật đối với từng dự án; giao các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giám sát, tiếp tục có các biện pháp khắc phục, xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật đối với từng dự án.

(Biểu 2 gửi kèm theo)

2.3. Đối với 173 Dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý:

- **32 Dự án đưa ra khỏi danh sách** các dự án chậm triển khai, đã và đang xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó: 05 Dự án với tổng diện tích 7,8 ha đất đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai do đang trong tiến độ thực hiện dự án hoặc dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư; 13 Dự án với tổng diện tích 205 ha đất đề nghị chấm dứt dự án, dừng thực hiện dự án đầu tư; 08 Dự án với tổng diện tích 382,8 ha đất, kiến nghị trình UBND Thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án; 06 Dự án với tổng diện tích 13,2 ha đất, sau thanh tra kiểm tra Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai;

- **48 dự án đã xử lý theo quy định** giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì giám sát, theo dõi, đôn đốc. Trong đó: 12 Dự án với tổng diện tích 95,2 ha đất đề nghị tiếp tục thực hiện dự án đầu tư do đã có quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, đã hoặc đang thực hiện giải phóng mặt bằng; 36 Dự án với

tổng diện tích 95,1 ha chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng.

- **Số dự án còn phải xử lý: 93 Dự án** (giảm 80 dự án tương đương 46,2% so với số lượng 173 dự án ban đầu), giao các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giám sát, tiếp tục có các biện pháp khắc phục, xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật đối với từng dự án. Trong đó: 33 Dự án với tổng diện tích 856,6 ha đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành Thành phố tiếp tục kiểm tra, thanh tra và đề xuất phương án xử lý; 60 Dự án với tổng diện tích 1894,6 ha đất, tiếp tục đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án tại từng kết luận.

(Biểu 3 gửi kèm theo)

* **Từ nội dung phân tích số liệu như trên, tổng số dự án còn phải xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật: 293 Dự án** (giảm 419 dự án tương đương 58,8% so với số lượng 712 dự án ban đầu). Cụ thể:

- 137 Dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện (Gồm: 50/135 Dự án, 38/404 Dự án, 49/173 Dự án).

- 81 Dự án, giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện (Gồm: 58/404 Dự án, 23/173 Dự án).

- 11 Dự án, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện (Gồm: 06/404 Dự án, 05/173 Dự án).

- 01 Dự án, giao Cục thuế Thành phố thực hiện (Gồm: 01/404 Dự án).

- 17 Dự án, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc thực hiện (Gồm: 15/404 Dự án, 02/173 Dự án);

- 46 Dự án, giao các Sở ngành Thành phố liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện (Gồm: 32/404 Dự án, 14/173 Dự án);

(Biểu 4 gửi kèm theo)

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố giao các Sở ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo hoặc các tổ chức, cá nhân chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục vi phạm. Quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công tác tuyên truyền, công khai xử lý:

- Ngày 01/02/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023, trong đó có nội dung tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt

bằng và tiến độ thi công; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án khu đô thị chậm triển khai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 8053/STNMT-TTr ngày 24/10/2022, số 10303/STNMT-TTr ngày 28/12/2022, số 10306/STNMT-TTr ngày 29/12/2022 gửi các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đề công khai, minh bạch thông tin xử lý tại địa phương và tại địa điểm đất đối với các dự án có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; đồng thời đề nghị các Sở ban ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện công khai, minh bạch thông tin xử lý đối với các dự án.

- Ngày 02/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1373/STTTT-BCXBTT về việc báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, trong đó có các nội dung sau:

+ Ngày 12/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Kế hoạch số 930/KH-STTTT về thông tin, tuyên truyền về kết quả xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 26/STTTT-BCXBTT ngày 06/01/2023, số 46/STTTT-BCXBTT ngày 09/01/2023 hướng dẫn các cơ quan báo chí; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở, Trung tâm Báo chí Thủ đô công khai danh sách 04 dự án có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; minh bạch thông tin xử lý đối với các dự án vốn ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội để tạo sự đồng thuận, giám sát của nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

+ Ngày 09/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tổ chức Họp báo UBND Thành phố, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023, trong đó có cung cấp thông tin xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Thông tin về các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố đã được các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đăng tải: *Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai (Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân)*; *Hà Nội kiên quyết xử lý các chủ đầu tư chây ỳ triển khai dự án (Công thông tin điện tử Chính phủ)*; *Hà Nội công khai danh sách xử lý 27 dự án 'ôm đất' chậm triển khai (Báo Tiền phong)*; *Hà Nội kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, chây ỳ (Dân trí)*; *Tiếp tục xử lý nghiêm dự án chậm sử dụng đất tại Hà Nội (Pháp luật Việt Nam)*; *Hà Nội: Công khai 27 dự án "ôm đất" bị thu hồi (Báo Xây dựng)*; *Hà Nội: Tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai (Báo Hà Nội mới)*; *Hà Nội: Xử lý 37 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai (Kinh tế và Đô thị)*; *Tập trung xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm tiến*

độ (Tuổi trẻ Thủ đô); Hà Nội: Loạt dự án treo vào tầm ngắm (Tuổi trẻ); Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 (Dân Việt)...

+ Phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền cho các nhóm phóng viên qua Cổng Thông tin điện tử Sở, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, email công vụ hợp báo, mạng xã hội: zalo, facebook...; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về đầu tư, đất đai.

- Thực hiện công bố thông tin về tình hình thực hiện, xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai tại buổi Họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội – Quý II/2023, tổ chức vào ngày 30/6/2023.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND Thành phố giao các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án; trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đã chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; yêu cầu chủ đầu tư chủ động báo cáo, đánh giá giám sát dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư; đồng thời làm rõ lý do, nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và có phương án xử lý phù hợp; tạo điều kiện cho chủ đầu tư có phương án, thời gian khắc phục khả thi góp phần ngăn chặn các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng công trình, một số dự án được gia hạn đã khắc phục vi phạm, sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện đã có tác động tích cực, trước hết là các chủ đầu tư đã tích cực, chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa đất vào sử dụng, thực hiện dự án đầu tư; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định; các trường hợp cố tình chây ỳ, tiếp tục vi phạm được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án được công khai, minh bạch thông tin tại địa phương và địa điểm sử dụng đất để tạo sự đồng thuận, giám sát của nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

Với số lượng dự án lớn, trải qua giai đoạn chuyển tiếp; chính sách, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi qua các thời kỳ; các thủ tục liên quan đến

nhiều cấp nhiều ngành và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật; quá trình triển khai dự án có nhiều diễn biến mức độ khác nhau (điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (tỉnh Hòa Bình) vào Thủ đô Hà Nội). Công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, có vi phạm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và xuyên suốt của các cấp, các ngành Thành phố; nhưng cũng là nhiệm vụ lớn, phức tạp mà Thành ủy, HĐND Thành phố giao. Do đó, các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã cần phải tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ Thành phố đến cơ sở; tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra, xin ý kiến tham vấn các cơ quan chuyên ngành cấp trên đối với các trường hợp pháp luật chưa có quy định cụ thể và kết luận đối với từng dự án để tiếp tục xem xét xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mặt khác, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được xem xét là một trong những nguyên nhân bất khả kháng; tuy nhiên việc áp dụng trường hợp bất khả kháng trong công tác kiểm tra, xử lý đối với dự án chậm triển khai (đặc biệt là Dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng) gặp nhiều khó khăn, chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cũng như hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền. Đây cũng là nguyên nhân khách quan tác động ảnh hưởng đến khó khăn trong công tác kiểm tra, giải quyết, xử lý đối với dự án chậm triển khai. UBND Thành phố đã có Văn bản số 688/UBND-TNMT ngày 16/3/2023 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý việc kéo dài thời gian gia hạn đối với các tổ chức sử dụng đất hết thời gian gia hạn 24 tháng theo Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 nhưng chưa đưa đất vào sử dụng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng. Đến ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2023) trong đó tại khoản 1 Điều 1 có quy định: *"Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về các trường hợp bất khả kháng của pháp luật và thực tế triển khai các dự án đầu tư để xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương"*. Ngày 19/4/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2702/VPCP-NN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn UBND Thành phố triển khai thực hiện theo thẩm quyền và theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023. Để đảm bảo thực hiện, xử lý đồng bộ, UBND Thành phố đã chỉ đạo tại Thông báo số 574/TB-UBND ngày 13/6/2023 và Thông báo số 230/TB-VP ngày 24/5/2023 giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Văn bản của UBND Thành phố chỉ đạo chung về việc áp dụng cho các trường hợp.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Báo cáo số 1458-BC/BCS ngày 23/11/2022, số 1518-BC/BCS ngày 30/11/2022 báo cáo Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ; UBND Thành phố có Báo cáo số 424/BC-UBND ngày 30/11/2022 báo cáo HĐND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Trong đó đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế; nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Ngày 06/12/2022, Thành uỷ Hà Nội có Thông báo số 993-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố. Trong đó có nội dung: *“Đây là việc lớn, phức tạp, liên quan đến lợi ích của nhiều tổ chức, cá nhân. Trong quá trình triển khai còn phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Kể từ khi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố được ban hành thì việc xử lý các dự án chậm triển khai đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Thường trực Thành uỷ ghi nhận những nỗ lực của UBND Thành phố, các sở, ngành và địa phương trong việc thống kê, rà soát, xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Hà Nội.”*

IV. CÁC BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN:

1. UBND Thành phố tiếp tục chủ trì cùng các Sở ngành Thành phố tổ chức rà soát, làm việc với từng UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo xử lý đối với từng dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn Thành phố và phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ, xử lý, giải quyết đến từng dự án, cơ bản xử lý xong trong năm 2023. Dự kiến làm việc với UBND quận Cầu Giấy vào ngày 30/6/2023 và từ nay đến hết tháng 7/2023, sẽ tập trung, bố trí làm việc với các quận có số lượng dự án chậm triển khai lớn (Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm).

2. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo tại Quyết định số 2913-QĐ/TU ngày 05/7/2022, số 2950-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố; ... đảm bảo kết quả, tiến độ xử lý dứt điểm xong, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và lũy kế báo cáo chung kết quả định kỳ theo tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định.

Tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại (nằm trong 50 Dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và 150 Dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất); tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 93 Dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý.

Đối với các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện: rà soát, phân loại khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền đề tham mưu đề xuất giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương và tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thực hiện công tác quản lý Nhà nước tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân bằng nhiều hình thức nhằm tạo cơ hội để mọi người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức tiếp cận, hiểu rõ các quy định của pháp luật. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND xã, phường, thị trấn tổ chức công khai, minh bạch thông tin xử lý trên các phương tiện truyền thông địa phương như: loa, đài phát thanh và tổ chức gắn biển thông tin gồm tên dự án, tiến độ thực hiện dự án tại địa điểm đất để tạo sự đồng thuận, giám sát của nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

4. Tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư; xây dựng Hệ thống thông tin quản lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất để kết nối liên thông, cập nhật, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu với các Sở, ngành, địa phương và giám sát dự án đầu tư từ khi nghiên cứu lập dự án đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra và kết luận, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục vi phạm.

- Xử lý nghiêm, triệt để đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (đã có quyết định chủ trương, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, văn bản giao Chủ đầu tư nghiên cứu) đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án (đặc biệt là các dự án kéo dài nhiều năm, dự án điều chỉnh nhiều lần). Tránh tình trạng Chủ đầu tư lợi dụng việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để hợp thức hoá việc gia hạn tiến độ thực hiện các dự án chậm triển khai, kéo dài thời gian phải thực hiện của dự án; dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch rồi lại đề xuất điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh lại dự án đầu tư.

- Tập trung nguồn lực để giải quyết, xử lý dứt điểm tồn tại các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu điều chỉnh. Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, làm cơ sở để các Chủ đầu tư nghiên cứu điều chỉnh Dự án theo quy định; các trường hợp chậm hoặc không điều chỉnh, không thực hiện dự án theo quy hoạch, cần xem xét là một điều kiện về quy hoạch để thu hồi dự án, không tiếp tục giao thực hiện đối với các dự án khác.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện của các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng sau 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai;...để tiếp tục xử lý và đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Xác định công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, do đó cần tập trung thực hiện công tác rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất theo từng giai đoạn; tổ chức phân loại thành các Nhóm dự án chậm triển khai theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Thành phố; phân công các Sở ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp; quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; các nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2913-QĐ/TU ngày 05/7/2022, số 2950-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng công tác xử lý, các dự án chậm tiến độ kéo dài, không đưa đất vào sử dụng.

6. UBND các quận, huyện, thị xã: chủ động thực hiện công tác quản lý Nhà nước tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng,...; giám sát, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thực hiện các Kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra, kiến nghị kiểm toán và chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giám sát việc xử lý các vi phạm đối với Chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp với các Sở ngành Thành phố rà soát các dự án và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về số liệu các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý.

7. Yêu cầu các Chủ đầu tư: Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố để thực hiện; tập trung nguồn lực, khắc phục các khó khăn, vướng mắc; cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, dự

án được phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định, đưa đất vào sử dụng hiệu quả đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm túc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm, thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy;
- Các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, PCVP Cù Ngọc Trang, TNMT, ĐT, KTN, KTTH;
- Lưu VT, TNMT.

(Đề b/c)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Đông ✓

31211 - 35

