

BÁO CÁO THẨM TRA

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 12)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách; tổ chức thẩm tra Tờ trình số 194/TTr-UBND và Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 16/6/2023 về việc đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của cấp Thành phố do UBND Thành phố trình HĐND Thành phố khóa XVI tại kỳ họp thứ 12. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

I. Về hồ sơ UBND Thành phố trình

1. Hồ sơ trình HĐND Thành phố gồm Tờ trình số 194/TTr-UBND và Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 16/6/2023 về việc đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố kèm theo 26 phụ lục biểu và dự thảo Nghị quyết.

2. Việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách Nhà nước.

II. Về nội dung UBND Thành phố trình

1. Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện:

Theo báo cáo, tính đến nay, UBND đã trình HĐND Thành phố ban hành 07 Nghị quyết về Kế hoạch và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của Thành phố¹. Tổng Kế hoạch vốn giao là 364.678,301 tỷ đồng, gồm cấp Thành phố là 278.841,301 tỷ đồng; cấp huyện là 85.837 tỷ đồng. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư công. Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao kết quả rà soát, tổng hợp báo cáo đã được nêu trong Tờ trình, Báo cáo. Việc triển khai kế

¹ Số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, Số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, Số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, Số 07/NQ-HĐND ngày 20/5/2022, Số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022, Số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và Số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022

hoạch đầu tư công đã được đánh giá phân tích theo từng ngành, lĩnh vực, tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư của các dự án. Những vấn đề tồn tại vướng mắc đã được chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay đã là $\frac{1}{2}$ thời gian thực hiện Kế hoạch, Báo cáo cần nghiên cứu, đánh giá, phân tích thêm việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trong thời gian qua đã tác động, tạo đà và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hà Nội đầu nhiệm kỳ đã đề ra. Ví dụ như cần đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu về lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải, phát triển nông nghiệp, hạ tầng đô thị, các chương trình mục tiêu đến nay đã đạt được ở mức độ nào... Những chỉ tiêu - nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chỉ tiêu - nhiệm vụ nào triển khai phù hợp theo kế hoạch, chỉ tiêu - nhiệm vụ nào không triển khai được, hạn chế và nguyên nhân tại đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào.... Việc đánh giá kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra là nội dung quan trọng làm cơ sở phân tích, cân đối đảm bảo nguồn vốn và đưa ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu chính trị.

Báo cáo cho thấy, UBND Thành phố đã cố gắng trong việc đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, nhắc nhở, chỉ đạo đối với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư kèm theo các giải pháp tích cực như: tăng cường kỷ cương, phân cấp ủy quyền, đề xuất các cơ chế giải ngân linh hoạt. Tuy nhiên, kết quả đạt được đến giữa kỳ trung hạn vẫn chưa đạt yêu cầu, mặc dù kết quả giải ngân năm sau tăng cao hơn so với năm trước² nhưng trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, tồn tại. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với những nhận định, đánh giá về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã nêu trong Báo cáo và nhấn mạnh thêm để các Đại biểu thảo luận và tham góp thêm những giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch đề ra, cụ thể:

(1) Việc lập và điều hành kế hoạch chất lượng chưa cao:

Mới qua 3 năm của kế hoạch trung hạn, trong 1 số lĩnh vực để triển khai các nhiệm vụ đã sử dụng hết hoặc gần hết nguồn vốn dự kiến của cả giai đoạn 5 năm trong khi vẫn còn nhiều công trình dở dang cần vốn để hoàn thành cần rà soát bổ sung (vốn để ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay, vốn cho CTMTQG Xây dựng nông thôn mới đã phân bổ để sử dụng 100%, vốn Thành phố hỗ trợ mục tiêu cho các huyện để xây dựng hạ tầng kinh tế đã phân bổ 91,9% nguồn trung hạn). Một số lĩnh vực như tu bổ đê điều, thủy lợi và thoát nước, xử lý nước thải, công tác lập và thực hiện kế hoạch còn bị động, nhiều dự án chậm hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai chậm, không đảm bảo chủ động ứng phó được với thời tiết bất thường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

²Năm 2021 giải ngân 79,4%, năm 2022 giải ngân 87,8%, ước năm 2023 giải ngân 95,1%.

(2) Tổ chức thực hiện Kế hoạch còn hạn chế, thiếu đồng bộ giữa các cấp, các ngành; Thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thi công và giải ngân chậm.

- Tính đến hết tháng 3 năm 2023, còn 60 dự án đã được dự nguồn cụ thể nhưng chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư; 134 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án. Ngoài việc triển khai chậm thủ tục nêu trên, chất lượng công tác khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án chưa cao dẫn tới trong quá trình triển khai phải điều chỉnh dự án nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện, đặc biệt là công tác GPMB, chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư. Có đến 19 dự án khi triển khai chưa xác định được quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, chưa xây dựng HTKT để đảm bảo điều kiện bố trí tái định cư dẫn đến dự án đã đủ thủ tục lại không đủ điều kiện để triển khai khi chưa GPMB.

- Mặc dù UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo điều hành ngay từ những ngày đầu năm kế hoạch, đã thành lập 6 tổ công tác để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thường xuyên tổ chức giao ban nhưng kết quả còn hạn chế. Từ đầu năm 2021 đến ngày 15/6/2023 mới giải ngân 95.073,4 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch đã giao, bằng 34% tổng Kế hoạch vốn cả giai đoạn. Thực tế cho thấy còn tình trạng thiếu phối hợp đồng bộ giữa các nhóm ngành, các cơ quan chuyên môn, tổng hợp chưa tham mưu kịp thời trong việc giải quyết các vấn đề lớn, tổng thể dẫn đến các tồn tại vướng mắc không được xử lý dứt điểm, thời gian xử lý kéo dài. 39 dự án trọng điểm chưa được quan tâm chỉ đạo thích đáng, chưa xác định kế hoạch tiến độ cụ thể với các nhiệm vụ, hạng mục lớn của từng công trình, dự án, trong đó: 8 dự án sử dụng vốn ngân sách chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong giai đoạn nhưng đến nay có tiến độ vẫn chậm, vẫn vướng mắc GPMB và tiếp tục đề nghị giảm vốn; 24 dự án mới sử dụng vốn ngân sách nhưng mới có 5 dự án được phê duyệt, 6 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại 13 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó thậm chí còn có dự án chưa được giao nhiệm vụ nghiên cứu³.

Như vậy đã qua hơn ½ kỳ Kế hoạch trung hạn nhưng tình hình thực hiện thủ tục đầu tư và giải ngân quá chậm, nhiều khả năng không đảm bảo khả năng thực hiện, hấp thụ hết kế hoạch vốn đã cân đối cho toàn giai đoạn 2021 – 2025.

(3) Tổ chức thực hiện sau khi phân cấp ủy quyền còn một số vướng mắc.

UBND Thành phố đã trình Thành ủy thông qua, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trong đầu tư và phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong quá

³ Dự án Trường Đại học Thủ đô. Ngoài 32 dự án sử dụng vốn ngân sách, có 7 dự án trọng điểm sử dụng vốn huy động thực hiện theo hình thức xã hội hóa nhưng mới có 1 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước hoàn thành đưa vào sử dụng, còn lại 6 dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục chuẩn bị thực hiện, thậm chí có 1 dự án còn chưa lập hồ sơ đề xuất (Xây dựng hạ tầng Khu công viên phần mềm)

trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ nhiều vấn đề tồn tại: Chậm ban hành quy định, hướng dẫn về trình tự, thủ tục; tổ chức, cán bộ, bộ máy, năng lực quản lý điều hành của một số đơn vị được phân cấp, ủy quyền chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến tình trạng vẫn phải báo cáo xin ý kiến cấp trên nhiều lần trước khi quyết định, phê duyệt; các điều kiện về nguồn lực, nguồn vốn thực hiện không đảm bảo đồng thời khi phân cấp (điển hình là việc giao nhiệm vụ đầu tư trường PTTH từ Thành phố cho cấp huyện).

2. Về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố:

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất sự cần thiết và nguyên tắc điều chỉnh do UBND Thành phố trình. Ban đề nghị UBND Thành phố làm rõ một số nội dung sau:

(1) Đề nghị làm rõ khả năng đáp ứng nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn dự kiến của Kế hoạch trung hạn như hiện nay trong điều kiện bối cảnh kinh tế 2 năm tới dự báo còn nhiều khó khăn.

(2) Đề nghị rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt và phân đầu cao nhất trong tổ chức thực hiện để tránh việc triển khai đầu tư kéo dài, đội vốn, lãng phí, rà soát nghiên cứu các giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án tồn đọng, cần phát huy hiệu quả vốn đầu tư⁴, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Phương án đề xuất có 6/18 lĩnh vực giảm vốn; 7/18 lĩnh vực tăng vốn; 5 lĩnh vực không điều chỉnh mức vốn. Phương án điều chỉnh nêu ra cho thấy không loại trừ việc cơ quan chủ trì mới tập trung vào vấn đề giải ngân, chấp thuận theo đề nghị của các chủ đầu tư thay vì việc tăng cường chỉ đạo điều hành quyết liệt chủ đầu tư và các ban, ngành thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch đã giao đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Phương án đề xuất các lĩnh vực điều chỉnh tăng – giảm vốn chưa được đánh giá sự đáp ứng, phù hợp với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng Bộ Thành phố⁵; chưa bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn (đồng nghĩa với việc cho phép giãn tiến độ hoàn thành của dự án và chuyển tiếp việc thực hiện dự án qua kỳ kế hoạch trung hạn tiếp theo) là chưa thể hiện sự quyết tâm trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện (nhất là với các dự án chậm tiến độ do chậm thủ tục, chậm giải phóng mặt bằng) nhằm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm mà Thành phố đã xác

⁴Các dự án đã được nêu tại Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc Hội: Ký túc xá sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm Yên Nghĩa), Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích.

⁵Ví dụ lĩnh vực y tế: Theo Nghị quyết Đảng bộ Thành phố, để đạt chỉ tiêu 30 giường bệnh/vạn dân cần bổ sung thêm 4.204 giường bệnh, đạt chỉ tiêu 35 giường bệnh/vạn dân cần bổ sung thêm 8.704 giường bệnh. Theo báo cáo, tính đến 2025 mới đáp ứng bổ sung 2.450 giường bệnh, đạt 50% số lượng Nghị quyết đã đề ra, trong khi đó phương án đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn đề xuất giảm nguồn là 473,4 tỷ đồng.

định. Phương án điều chỉnh chưa đề cập đến nhu cầu bổ sung nguồn vốn để thực hiện các chương trình đầu tư một số lĩnh vực quan trọng được Thành ủy chỉ đạo (ví dụ như nhu cầu vốn tăng thêm để thực hiện nhiệm vụ đầu tư cho cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đủ điều kiện cho một số huyện đạt tiêu chí thành quận,...). Đồng thời, việc tiếp tục bổ sung các dự án mới để triển khai và hoàn thành trong kỳ kế hoạch trung hạn sau (giai đoạn 2026-2030) là chưa tuân thủ quan điểm đầu tư tập trung, chống dàn trải. Do đó, đề nghị UBND Thành phố rà soát, lập phương án điều chỉnh đảm bảo nguyên tắc của Luật Đầu tư công, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, đồng thời đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý sử dụng nguồn vốn, nguồn lực của Thành phố trong giai đoạn 2021 – 2025. Song song với việc điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch nhằm hấp thụ vốn đảm bảo đúng quy định như nêu trên, đối với các dự án trọng điểm, Ban đề nghị UBND Thành phố rà soát, không đề xuất giảm vốn để thực hiện đúng mục tiêu đề ra đồng thời cần có các giải pháp cứng rắn, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi thực hiện dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết kế hoạch vốn giao hàng năm.

(3) Hỗ trợ ngành dọc: Theo Khoản 4 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. Việc Thành phố hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng thực hiện theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ. Đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Tư pháp (hỗ trợ các cơ quan Tòa án, viện kiểm sát) chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về việc hỗ trợ ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi giữa các cấp. Đồng thời, qua rà soát, nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vượt nhiều so với dự nguồn Thành phố bố trí hỗ trợ⁶. Đề nghị UBND Thành phố kiểm tra, rà soát làm rõ cơ sở pháp lý, quy trình phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện bố trí vốn hỗ trợ lĩnh vực kiểm sát và tòa án đảm bảo tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

3. Về 03 kiến nghị của UBND Thành phố:

(1) Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đề xuất của UBND Thành phố về thực hiện nghiên cứu, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án đầu tư công quan trọng sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030, để rút ngắn tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn sau, khắc phục những vấn đề tồn tại trong khâu chuẩn bị dự án. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện trong

⁶Trụ sở VKSND huyện Phú Xuyên (vượt 61%), Trụ sở VKSND huyện Mỹ Đức (vượt 31%), Trụ sở VKSND huyện Quốc Oai (vượt 21%), Trụ sở Tòa án huyện Ba Vì (vượt 164%), Trụ sở Tòa án huyện Đan Phượng (vượt 106%), Trụ sở Tòa án huyện Chương Mỹ (vượt 95%), Trụ sở Tòa án quận Hai Bà Trưng (vượt 93%), Trụ sở Tòa án huyện Hoài Đức, Phúc Thọ (vượt 79%), Trụ sở Tòa án huyện Mỹ Đức (vượt 45%), Trụ sở Tòa án huyện Phú Xuyên (vượt 43%)....

giai đoạn 2026 – 2030 cần thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 55 Luật Đầu tư công.

(2) Về mở rộng đối tượng thực hiện giải ngân linh hoạt:

+ Đối với công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030: việc HĐND TP chấp thuận cho phép tạm ứng linh hoạt kinh phí chuẩn bị đầu tư của các dự án trong kỳ trung hạn 2021-2025 là để góp phần giải quyết tồn tại liên quan đến chậm trễ kéo dài trong công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án cần triển khai ngay trong kỳ trung hạn này (theo quy định của Luật Đầu tư công, chỉ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư mới được đưa vào Kế hoạch trung hạn). Việc Thành phố triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thuộc giai đoạn 2026 – 2030 là bước đi khá sớm, rút kinh nghiệm từ những hạn chế hiện tại. Tuy nhiên, đây không phải là những nhiệm vụ quá khẩn cấp nên đề nghị thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, không áp dụng hình thức giải ngân linh hoạt đối với các dự án thuộc loại này cũng là thêm một công cụ để theo dõi, kiểm tiến độ đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được giao, đồng thời cũng dành nhân lực, nguồn lực, thời gian để tập trung hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra. Đối với các dự án hỗ trợ ngành dọc, đề nghị UBND Thành phố làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn khi đề xuất áp dụng và mức hỗ trợ đối với đối tượng này.

+ Đối với giải ngân linh hoạt kinh phí công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (GPMB) đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 được HĐND Thành phố quyết nghị: thực tế cho thấy, nhu cầu vốn cho công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố là khá lớn, GPMB được xác định là công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án đầu tư và thuộc trách nhiệm quyết định của HĐND các cấp trong kế hoạch đầu tư công hàng năm. Đối với trường hợp cần xử lý một số nội dung, yêu cầu chi tồn đọng trong công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB của các dự án đã hoàn thành, Ban thống nhất về nguyên tắc nhưng đề nghị UBND Thành phố rà soát, lập danh sách các dự án để HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị.

(3) Về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư cho các dự án đã được dự kiến nguồn vốn cụ thể để triển khai dự án trong giai đoạn 2023 – 2025:

Theo quy định của Điều 89 Luật Đầu tư công: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó”. Theo quy định này, các dự án đã được dự nguồn và bố trí kế hoạch để thực hiện tiếp trong giai đoạn 2026-2030 không quá 20% tổng kế hoạch vốn của giai đoạn 2021 – 2025, tương ứng với không quá 50.697 tỷ đồng. Theo Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Tờ trình 194/TTr-UBND ngày

16/6/2023, UBND Thành phố đề xuất nhu cầu 215.456,3 tỷ đồng thuộc tổng mức đầu tư của 115 dự án phải chuyển tiếp thực hiện giai đoạn 2026 – 2030 là không đảm bảo điều kiện theo quy định của Điều 89 Luật Đầu tư công. Đề nghị UBND Thành phố rà soát, điều chỉnh phương án đề xuất trên tinh thần tập trung đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất các dự án có khả năng hoàn thành trước năm 2026, báo cáo và trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án khi đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

III. Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố đã cơ bản phù hợp với nội dung UBND Thành phố trình.

Các nội dung về “*Đánh giá tình hình giữa kỳ và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cấp Thành phố*”, trong đó bao gồm các nội dung kiến nghị, đề xuất nêu trên đã được Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo tại Hội nghị lần thứ 13 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII ngày 14-15/6/2023.

Tại Kết luận số 122-KL/TU ngày 23/6/2023, Thành ủy đã có chỉ đạo: “*Ban chấp hành Đảng Thành phố bộ giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện đảm bảo theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án; phù hợp khả năng cân đối ngân sách Thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện.*”

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sau khi cập nhật các nội dung rà soát, giải trình, bổ sung của UBND Thành phố theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: HĐND, UBND TP;
- Các sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, KTNS_{KHưng}

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Hồ Vân Nga