

Số: 74/BC-BKTNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 12)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tổ chức thẩm tra Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 16/6/2023; số 223/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND thành phố trình HĐND Thành phố về báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban báo cáo HĐND Thành phố một số ý kiến thẩm tra bước đầu như sau:

I. Về vấn đề chung

Thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo của Thành ủy và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuân thủ yêu cầu của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố các kết quả đạt được đến nay và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

II. Nội dung, kết quả thực hiện

1. Ban đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai của UBND Thành phố và Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; sự quyết tâm của UBND Thành phố, sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các cơ quan trong việc rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận: đã giảm được 419 dự án (tương đương 58,8% của tổng số 712 dự án chậm triển khai từ ban đầu) cần tiếp tục xử lý.

2. Từ khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 đến nay có chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết quả xử lý các dự án chậm triển khai tuy nhiên số dự án cần tiếp tục xử lý vẫn còn khá lớn: 50/135 dự án

chưa được giao đất còn phải xử lý; 150/404 dự án đã được giao đất tiếp tục cần các cơ quan hậu kiểm, giám sát việc xử lý; 93/173 dự án do các quận, huyện, thị xã phát hiện đề xuất chưa được xử lý. Công tác tuyên truyền, công khai kết quả xử lý đã được triển khai song chưa rộng, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

3. Ban nhất trí với 07 biện pháp UBND Thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới và đề nghị UBND Thành phố đặc biệt quan tâm:

(1) Tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai với chỉ đạo sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của nhiều cơ quan, đơn vị để cùng giải quyết các công việc chung; rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ tiến độ, thời gian hoàn thành xử lý đối với từng loại vướng mắc, vi phạm.

(2) Các tổ công tác cần tích cực, chủ động triển khai làm việc với từng đơn vị, xem xét từng dự án cụ thể, có kết luận và biện pháp xử lý ngay khi kết thúc nội dung làm việc; trong đó đặc biệt nêu cao quan điểm xử lý nghiêm, triệt để đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án (nhất là đối với các dự án kéo dài nhiều năm, dự án điều chỉnh nhiều lần).

(3) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần, trách nhiệm để tháo gỡ, xử lý nhanh hồ sơ các dự án nhằm thúc đẩy các dự án; nhất là nhóm các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu điều chỉnh.

(4) Kiên quyết xử lý vi phạm tài chính đối với các nhóm dự án được gia hạn chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

(5) Tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ quan, ban hành cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư và triển khai thủ tục xây dựng, thi công, thanh quyết toán... nhằm thúc đẩy nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

(6) Công khai danh mục các dự án đến nay vẫn còn trong diện rà soát, xử lý và định kỳ hàng quý cập nhật báo cáo với Thường trực HĐND Thành phố công khai kết quả xử lý để nhân dân biết, giám sát.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- Văn phòng UBND TP;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT;
- Lưu: VT, KTNS_{Som}

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Nga